

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 227
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಟಾಪುರೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	: 09.12.2020.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ												
ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;	<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ವರೆಗಿನ 60.04 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕೆಶಿಪ್-II (Co-finance) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ DBFOMT (Hybrid Annuity) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಜಿಲ್ಲೆ</th><th>ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ಬೀದರ್</td><td>43</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ಕಲಬುರ್ಗಿ</td><td>17.04</td></tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>60.04</td></tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	1	ಬೀದರ್	43	2	ಕಲಬುರ್ಗಿ	17.04	ಒಟ್ಟು		60.04
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)												
1	ಬೀದರ್	43												
2	ಕಲಬುರ್ಗಿ	17.04												
ಒಟ್ಟು		60.04												
ಆ)	ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು; (ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೆಂದು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 93.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಎನ್.ಹೆಚ್. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲವು 3.75 ಮೀ. 5.50ಮೀ. ಮತ್ತು 7.00ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವು 3.75ಮೀ. ಮತ್ತು 5.50ಮೀ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>												

2020-21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ದವು 335 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 33 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ದವು 570.2 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ
1	2017-18	5.40
2	2018-19	24.70
3	2019-20	28.125
4	2020-21 (ನವಂಬರ್ 2020 ವರೆಗೆ)	1.28
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ:		59.51

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ರಸ್ತೆಯ ಮಾದರಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ
1	1.00ಮೀ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 14.00ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ	4.46
2	1.00ಮೀ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 11.00ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ	1.91
3	1.00ಮೀ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 10.00ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ	53.66
ಒಟ್ಟು		60.04

ಇ) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು; ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಭರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

		<table border="1"> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ವಿವರ</th><th>ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿವರ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಅನುದಾನ</td><td>36.20</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಹೂಡಿಕೆ (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ)</td><td>33.09</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ಹೂಡಿಕೆ</td><td>108.70</td></tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ:</td><td>177.99</td></tr> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿವರ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	1	ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಅನುದಾನ	36.20	2	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಹೂಡಿಕೆ (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ)	33.09	3	ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ಹೂಡಿಕೆ	108.70	ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ:		177.99
ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿವರ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)															
1	ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಅನುದಾನ	36.20															
2	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಹೂಡಿಕೆ (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ)	33.09															
3	ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ಹೂಡಿಕೆ	108.70															
ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ:		177.99															
		<p>ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ರೂ.72.38 ಕೋಟಿಗಳ ಇಡಿಗಂಟು ಮೊತ್ತ (Lump sum payment) ಹಾಗೂ ರೂ.24.99 ಕೋಟಿಗಳ 16 ಕಂತಿನ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ರೂ.69.29 ಕೋಟಿಗಳ ಇಡಿಗಂಟು ಮೊತ್ತ (Lump sum payment) ಹಾಗೂ ರೂ.47.591 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುಬಂಧ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>															
ಈ)	<p>ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು).</p>	<p>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಹ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ/ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಾದ M/s. D.P Jain Bidar-Ekheli-Chincholi (Annuity) Road projects Pvt Ltd, Nagpur ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರ ವರೆಗೆ) 51.20 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 59.51 ಕಿ.ಮೀ (ಶೇ 99.10% ರಷ್ಟು) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ 0.53 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ-2021 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>															

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 178 ಸಿಐಎಸ್ 2020 (ಇ)


 (ಗೋವಿಂದ್.ಪಂ.ಕಾರ್ಜೋಳ)
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ,
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

01

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
2019-20													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809)	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt Ltd Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Pulpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadai Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.98	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	387.44	47.03	0	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		131.34	23.01						99.78			

Annexure-1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

60

SI No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2018-19													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	1.38	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1738)	1.5	1.14	1.14	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018		Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km 0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	2.04	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	0.5	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0.44	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	14	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	9.9	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1696)	10	6.99	6.99	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	2.5	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	1.5	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.25	Improvement		Completed

Annexure-1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone




Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1694)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04	-	Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		151.18	81.82						161.01			
2017-18													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1815)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

Annexure-1

LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkaporo

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	10	7.7	-	-	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	-	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	-	-	Sharda Construction	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	3.5	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job	10	6.99	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	-	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	-	-	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	-	Improvement		Completed
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-	5	2.555	-	-	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatbora from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	0.5	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	2	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH60 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	398.96	54.37	0.6	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	10.42	-	Upgraded	Progress

Annexure- 1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

87

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76	-	Upgraded	Foreclosed
Total			151.18	11.19						36.57			

Vijay Kumar K-c

ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮ್ಯ

Annexure-1

LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
			5.5	5.6	5.7		22.09.2019	10.10.20	11.11.20	12.12.20	13.01.21	14.02.21	15.03.21
2019-20													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809)	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt Ltd Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	II.&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		131.34	23.01						99.78			

Annexure- 1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

(85)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length In Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
2018-19													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	1.38	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1738)	1.5	1.14	1.14	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018		Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	2.04	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
4	Improvements to Road Telangana Border Pulpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	0.5	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0.44	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	14	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	9.9	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1696)	10	6.98	6.99	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	2.5	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	1.5	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.25	Improvement		Completed

Annexure-1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

8

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatbora from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1894)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujarat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04		Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar-Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98		Upgraded	Foreclosed
Total			161.18	81.82						161.01			

2017-18

1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1815)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-1739)	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

Annexure- 1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	10	7.7	-	-	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	-	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	-	-	Sharda Construction	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	3.5	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job	10	6.99	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	-	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	-	-	Ravi Beltad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	-	Improvement		Completed
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-	5	2.555	-	-	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatborel from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	0.5	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	2	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.98	54.37	0.6	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	10.42	-	Upgraded	Progress

Annexure- 1

LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

(92)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76		Upgraded	Foreclosed
Total			161.18	11.19						36.57			

**Annexure-1
LCQ - 216 (227)**

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2019-20													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809)	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt Ltd Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH.0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Beltad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		131.34	23.01						99.78			

Annexure-1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2018-19													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	1.38	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1738)	1.5	1.14	1.14	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018		Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	2.04	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	0.5	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0.44	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	14	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	9.9	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1696)	10	6.99	6.99	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	2.5	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadali Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	1.5	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.25	Improvement		Completed

**Annexure-1
LCQ - 215 (227)**

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

(79)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1694)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	398.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04	-	Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		151.18	81.82						161.01			
2017-18													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1815)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km 23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

**Annexure-1
LCQ - 216 (227)**

**Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone**

78

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	10	7.7	-	-	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	-	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	-	-	Sharda Construction	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	3.5	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job	10	6.99	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	-	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	-	-	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	-	Improvement		Completed
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka In Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-	5	2.555	-	-	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatbora from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	0.5	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	2	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 34.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	0.6	10	Patel Infrastructure Gujral	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	10.42	-	Upgraded	Progress

Annexure- 1
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

(77)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-III) Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		161.18	11.19						36.57			

Annexure-1

LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

76

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence- ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2019-20													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsur Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809)	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt l.td Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhaliki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH-0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
Total			131.34	23.01						99.78			

**Annexure-1
LCQ - 216 (227)**

Tabled by - Sri Raghunath Rao Maikapore

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

TH

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatbora from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1694)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04	-	Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98	-	Upgraded	Foreclosed
	Total		161.18	81.82						161.01			
2017-18													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duzuknal road km.0.02 to 12.00(Job No CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

Annexure- 1
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package- II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	387.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76		Upgraded	Foreclosed
	Total		161.18	11.19						36.67			

72

ಆರೋಗ್ಯಾಚರಣೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಟಾಪುರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215(227) ರ ಉತ್ತರಗಳು									
ಅನುಬಂಧ-1									
2017-18									
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳ್ಳಾರ್	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ-ಹುಲಸೂರ್ ಮಹಾಗಾಂವ್ ರಾ.ಹ-11 ರ ಕಿ.ಮೀ. 20.50 ರಿಂದ 25.00 ಮತ್ತು 50.00 ರಿಂದ 53.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	725.00	725.00	7.50	ಜಗದೀಶ ಮೊಬಾ	743.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಕಮಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾ.ಹ-4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 62.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.00	ಎನ್. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	99.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-ರಾ.ಪ. ನವೀಕರಣ	ಬೀದರ್	ಕಮಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾ.ಹ-4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 54.60 ರಿಂದ 56.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	100.00	100.00	1.40	ಎನ್. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	99.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಜನಪಾಡಾ-ಜಾಂಬೋರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 0.75, 1.10, 3.15, 4.70 ಮತ್ತು 5.00 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	600.00	600.00	5.00	ಕೊಳ್ಳೂರ್ ಗುರುನಾಥ	665.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್-ಶ್ರೀಮಂಡಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	105.00	105.00	4.00	ಜಿ.ಎಮ್. ಕನ್ನಪ್ಪಪ್ಪ	113.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಹಾಲಹಳ್ಳಿ-ತೋರಣಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	250.00	3.00	ಕೊಳ್ಳೂರ್ ಗುರುನಾಥ	265.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ನವೀಕರಣ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕಮಲನಗರ-ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 20.70 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	50.00	50.00	4.70	ಗೋವಿಂದ ನರಸಿಂಹ	49.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಬ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1300.00	1300.00	1	ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	1705.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಬ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೊಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	700.00	700.00	1	ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	940.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಬ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ ಕೊಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	600.00	600.00	1	ಶಾರದಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	891.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೋಟಗಲ್-ಜನಪಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	120.00	1	ಬಿವರಾಜ ಹೆಚ್. ಪಾಟೀಲ್	112.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

71

12	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ರಾಮಕೀರ್ತವಾಡಿ-ಚಿಕ್ಕಲಚಂದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	150.00		ರವಿರಾಜ ಪಟ್. ಪಾಟೀಲ್	190.00	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
13			ಒಟ್ಟು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	3230.00	3230.00	27.60		3741.97	
14	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗಿ-ಎಕಂಟಾ ವಾಯಾ ಬಿಶಗಾಂವ್ , ಹಕ್ಕುಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 16.75 ರಿಂದ 19.00, 21.80 ರಿಂದ 22.00, 27.00 ರಿಂದ 29.00 ಮತ್ತು 29.50 ರಿಂದ 30.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	477.06	477.06	3.20	Surayknth Almajji	472.06	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
15	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ್ - ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.50 ರಿಂದ 3.50 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	305.21	305.21	4.8	Surayknth Almajji	123.49	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರನೂರ - ಚಾವಲಗಾಂವ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 3.10 ರಿಂದ 5.10, 10.04 ರಿಂದ 10.94 ಮತ್ತು 12.70 ರಿಂದ 13.95 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	220.00	220.00	3.33	Surayknth Almajji	176.41	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
17	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯನಗುಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕರಂಜ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 6.00 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ .	100.00	100.00	1.85	Jagdlish Khoba	86.91	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
18	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಾಲನಗರ-ಭಾಳಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	100.00	1.08	Anil Rathod	92.29	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
19	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಕೀರ್ತವಾಡಿ-ಚಿಕ್ಕಲಚಂದಾ-ಮರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.80 ರಿಂದ 10.20 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 12.60 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	150.00	150.00	2.00	Anil Rathod	116.04	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
20	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘೋಡಾಡಿ , ಕುಣಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 28.50 ರಿಂದ 32.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ	214.52	214.52	3.00	Surayknth Almajji	205.52	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
21	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಗುಟ್ಟಾ ಬೇಮಳಬೇಡಾ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 27.30 ರಿಂದ 28.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	0.70	ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ ಫುಲಕರ	62.53	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
22	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘೋಡಾಡಿ . ಕುಣಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 6.50 ರಿಂದ 7.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	148.80	148.80	0.88	ಗೋವಿಂದ ನಿರಗುಡಿ	107.98	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

100

69

23	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕನಗರ - ಘೋಡವಾಡಿ ಪಾಯಾ ಠಾಣೋಳಾ ಘಾಟದೋರಾಳಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.00 ರಿಂದ 3.60 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	132.00	132.00	1.10	ಎಕೀಬ್	123.74	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
24	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಮಂಗಲಗಿ-ಪಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	120.00	120.00	1.35	ಅಮೀಲ್ ರಾಶೋಣ	101.58	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
25	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-ರಾಜೋಳಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 3.60 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	144.00	144.00	5.40	ಎಕೀಬ್	123.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
26	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-II ಪಾಯಾ ಮರಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.30 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗರೀಕರಣ	180.00	180.00	2.10	ಗೋವಿಂದ ನಿರಗುಡಿ	166.66	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
27	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಿನೂರ - ಬೇಟಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗರೀಕರಣ	120.00	120.00	1.70	ಎಕೀಬ್	98.80	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
28	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕನಗರ - ಘೋಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.80 ರಿಂದ 13.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ .	109.96	109.96	3.90	ಬಸವರಾಜ ಕೋಲ	95.49	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
29	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೆಗಾಂವ ಮೈಸಲಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 8.00 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	17.25	17.25	0.80	ಬ್ರಿ ದಿ ಸಿದ್ಧಾಮ	16.32	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
30	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಶಾಪುರ - ತಾಂಬೋಳಾ ಎಂದಿಲರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.40 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ.	16.69	16.69	0.80	ಸುರೇಶ ಮದನ	15.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
31	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ ಎಂದಿಲರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	28.75	28.75	1.10	ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಕುರ್	26.57	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
32	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಛಾಲ್ಕಿ	ಛಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗ್ಯಾಳ - ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 5.00 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 6.80 ರಿಂದ 8.80 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	25.30	25.30	1.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಅಲಮಾಚ	23.25	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
33	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಛಾಲ್ಕಿ	ಛಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ - ಛಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 22.75 ರಿಂದ 24.10 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	15.52	15.52	0.50	ಗೋವಿಂದ ನಿರಗುಡಿ	15.50	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

34	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ - ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 10.50 ರಿಂದ 11.63 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	13.03	13.03	0.30	ಅನಿಲ್ ರಾಜೋಡ	13.01	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
35	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ ಬರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 7.20 ರಿಂದ 8.20 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	34.50	34.50	0.80	ಅನಿಲ್ ರಾಜೋಡ	31.69	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
36	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತೆಲಂಗಾಣಾ ಗದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.60 ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	13.80	13.80	0.40	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೋಲ	12.69	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
37	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ - ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 10.70 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	17.57	17.57	0.80	ಕೆ.ವಿ. ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ	17.10	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
38	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋರಡಂಪಳ್ಳಿ - ನಾಗೂರಾ ವಾಯಾ ಸಾಧುಘಾಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 1.70 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.20	32.20	1.30	ಬಸವರಾಜ ಕೋಲ	8.69	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಾಡವಾಡ - ಸಿಂಧೋಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	8.62	8.62	0.30	ಅರ್ಜುನ ವರ್ಮಾ	8.37	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ - ಚಾಂಬೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 8.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	17.25	17.25	0.70	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	13.80	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
41	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ ಶ್ರೀಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.00 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	20.70	20.70	1.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	18.17	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
42	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಗಿಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವ ದೇವನವ ನಾಯಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	20.70	20.70	1.00	ಸುರೇಶ ಪದನ	16.92	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

68

67

43	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 4.50 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	14.37	14.37	0.70	ಬಿಲೀಪ್ ಥೋಸೆ	11.94	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
44	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ - ಹಳ್ಳಬೇಡ್ (ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 18.00 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ 22.40 ರಿಂದ 23.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	39.10	39.10	1.40	ಹುಮಚಂದ್ರ ಶಂಕರ್	37.93	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
45	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಟಗುಪ್ಪಾ ದಿಂದ ಬೇಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 9.13 ರಿಂದ 13.13 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	55.20	55.20	2.40	ಜಗದೀಶ್ ಜೋಶಿ	48.08	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
46	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್ -9 ರಿಂದ ಒಳಖಂಡಿ ವಾಯುವ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 6.20 ರಿಂದ 8.30 ಮತ್ತು 8.85 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	35.86	35.86	1.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್	32.84	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
47	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಠಾ - ವಡಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.50 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.20	32.20	2.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅಲಮಾಜಿ	29.02	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
48	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ - ಭಾತಂಬ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.50 ರಿಂದ 3.90 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	24.22	24.22	0.90	ಅನೀಶ್ ಕಾರೋಡ	23.99	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
49	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುತನೂರ - ಬಾವಲಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 16.60 ರಿಂದ 19.80 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.20	32.20	1.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅಲಮಾಜಿ	29.05	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
108	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಬೀದರ	ಗುಡಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	130.00	1.84	ಗುರುನಾಥ ಕೊಯ್ಲಾರ್	145.48	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
109	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಬೀದರ	ಬೀದರ ದಿಂದ ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	130.00	130.00	1.73	ಬಸವರಾಜ ಕೋಲ	104.86	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
110	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಹುಮನಾಬಾದ	ಜಿಟಗುಪ್ಪಾ ಲಾಲಧರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	130.00	2.50	ಜಗದೀಶ್ ಮಿಶಾ	125.33	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
111	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೆಸರಜಿವಳಿಗಾ ಅಲವ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 16.4 ದಿಂದ 18.88 ಸುಧಾರಣೆ	74.00	74.00	1.20	ಹಸಮಂತಪ್ಪಾ ಮಿಶಾ	72.12	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
112	ನವಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಜಿರಾದ	ಸಾವರಗಾಂವ -ಜಿರಾದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 4.00 ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.73	ಜಗದೀಶ್ ಮಿಶಾ	83.67	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
113	4059 ಅನಂತರಸ್ತೆ-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಅಪರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.00	24.00		ಬೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ.ಬಿ	42.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

114	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ದೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಎ.ದ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜ್ (ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ) ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	65.00	26.00		ವೀರಶಿಲ್ಪ ಕೆ.ಪಿ	42.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
115	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯಲು ಮತ್ತು ಶೆಡ್ ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00	4.00		ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್	9.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
116	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.00	6.00		ಜಿ.ಎ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.	13.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
117	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಹಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00	20.00		ಶಿವಾರಂ	40.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
118	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಲೋ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನೇಜ್‌ಗಳ ಮಾರ್ಗವು	30.00	12.00		ಶಿವಾರಂ ಫಲಕೇಶ್	29.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
119	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಚಿರಾದ	ಚಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಾಲನಗರ ಎ.ಪಿ. ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	35.00	14.00		ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗೌಡ	31.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
120			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
121	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ, ಸಸ್ತಾಪುರ, ಸೆನೆ-ತವ್ವೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅತಲಾಪುರ, ಹತ್ತಾಳ ಥಾಂಡಾ, ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ, ವಡ್ಡರಗಾ ಭೂಸಗಾ, ಹತ್ತರಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (54098)	27.00	0.475			0.475	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
122	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	4.960			4.960	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
123	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂ: 63741)	8.44					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
124			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
125	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73434)	14.00	9.600	0.14	ಅನಿಲ್ ಕಾಡೋಡ	9.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
126	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಹಿಗೂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73018)	13.00		0.13	ಶಂಕರ		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
127	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72999)	29.00	14.710	0.29	ಶಂಕರ	14.710	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

(66)

65

128	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73003)	19.00	16.780	0.19	ಅನಿಲ್ ರಾಜೋಡ	16.780	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
129	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕಿರ್ಥ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72863)	14.00	10.620	0.14	ಶಂಕರ	10.620	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
130	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73004)	19.00	16.780	0.19	ಅನಿಲ್ ರಾಜೋಡ	16.780	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
131	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72903)	19.00	14.400	0.19	ಶಂಕರ	14.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
132	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72954)	8.00	6.910	0.16	ರಾಜ ಕುಮಾರ್	6.910	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
133	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72957)	8.00	7.010	0.14	ಅನಿಲ್ ರಾಜೋಡ	7.010	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
134	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72859)	19.00	17.400	0.35	ಮಹೇಶ ಜಿ	17.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
135	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಡೂಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72959)	8.50	7.350	0.18	ಎಸ್. ಬಿ.ರಾಜ್	7.350	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
136	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73270)	14.00	8.980	0.14	ಸುಭಾಷ ಹ್ಯಾಂಕೆ	8.980	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
137	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ ಕೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	14.00	9.360	0.14	ಬಿ ವಿ ಪಾಂಡೆ	9.360	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
138	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72860)	14.00	9.800	0.14	ಪ್ರದೀಪ್	9.800	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
139	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73436)	19.00	11.170	0.19	ಬಿ ವಿ ಪಾಂಡೆ	11.170	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
140			ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 (ಇಂಡೆಂಟ್: 77328)						
141	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡ್ವರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73009)	19.00	285.020	0.19	ಜಗದೀಶ ಬೋಡಾ	285.020	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

142	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72937)	19.00		0.35		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
143	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗಾಂಜಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73432)	19.00		0.35		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
144	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72899)	34.00		0.35		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
145	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73002)	19.00		0.2		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
146	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72862)	29.00		0.29		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
147	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಟಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73211)	19.00		0.19		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
148	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73212)	19.00		0.19		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
149	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗೊಂಡಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72901)	20.00		0.20		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
150	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73006)	19.00		0.19		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
151	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73019)	19.00		0.19		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
152	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72902)	23.00		0.23		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
153	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73007)	23.08		0.24		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
154	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72956)	7.00	5.110	0.16	ಸಮಾಪ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ	5.110	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
155	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72958)	6.00	4.980	0.12	ಸಮಾಪ್ತ	4.980	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

64

63

156	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (71907)	9.50	7.600	0.20	ರಾಶೋಡ್	7.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
157	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (771911)	19.24	11.600	0.40	ಗರು ಶಿಂಗಯ್ಯ	11.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
158	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (71913)	14.00	8.480	0.30	ಎಜಯ ಕುಮಾರ್	8.480	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
159	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960)	7.00	5.650	0.14	ಎಜಯ ಕುಮಾರ್	5.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
160	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72962)	6.00	4.500	0.10	ದೇವಂದ್ರ	4.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
161	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72964)	6.00	5.000	0.10	ಆರೋಣ ಕುಮಾರ್	5.000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
162	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960)	6.18		0.12	ರಾಜ ಕುಮಾರ್		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
163			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
164	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಓತಗಿ, ಘಾಟಬೋರಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕನಕಬ್ಬಾ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಚೀನಕೇರಾ, ಜಲಸಂಗಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53096)	183.31	100.0			100.0	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
165	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುಮನಸೂರ, ಚಿತ್ತಕೋಟಾ, ಹುಡಗಿ(ಇಂದಿರಾ ನಗರ), ಹುಡಗಿ(ಜನತಾ ನಗರ), ಗಡವಂತಿ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಪಣಕುಣಿ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾಡಗೂಳ, ಕೂಡಂಬಲ್, ಮುಸ್ತೂರಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53095)						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
166	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾಂವ, ಮುಗನೂರ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ, ಮದರಗಾಂವ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೋತಗಿ(ನಹರು ನಗರ), ನಿಂಬೂರಾ, ಪಡ್ವನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (53099)						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

167	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63537)	0.22					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
168	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63570)	13.55	13.400			13.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
169	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.03					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
170	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.30					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
171	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63595)	0.49					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
172	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63596)	0.28					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
173	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63536)	0.46					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
174	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.15					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
175	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63577)	1.40					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
176	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೆಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.30					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
177	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.25					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
178	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ, ನಿರ್ಜಾ ವಾಡಿ, ಬಾರಗಲೇರಾ, ಭದ್ರಪೂರ, ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ, ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(52782)	0.45					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

62

179	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.03					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
180			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
181	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಮ್ರನಸೂರ, ಮಾಡಗೋಳ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಫಾಟದೋರಳ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಮುಗನೂರ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಹಿಲಾಲಪೂರ, ಹೂಸಗೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಜಲಸಿಂಗ್ವಿ, ನಂದಗಾಂವ, ನಂದಗಾಂವ, ಪಂದಿಕೇರಾವಾಡಿ, ನಮದಾಮರವಾಡಿ, ಕುಮಾರಜಿಂಜೋಳ, ಕನಕಬ್ರಾ, ಬೇನಕೇರಾ, ಶೇವಾನನಗರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಕಂಟೂತಾಂಡವರೆಗೆ, ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(work.indent.No. (72824)	278.41	308.500	3.20	ಗುರುಗಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ	308.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
182	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಮಗಳಗಿ ವಾಡಿ, ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ, ನಿರ್ಜಾ ವಾಡಿ, ಉಡಬಾಳ, ಗುಡಿ ತಾಂಡ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡ, ಚಾಂಕ್ಷೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಬೇಡ, ಕರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(68683)	127.58	114.900	1.30	ಬಿವರಾಜ ಫುಲಕರ	114.900	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
183			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
184	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಚಾಡಿ, ಬೆಡ್ಲೂರ, ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಕಂಟೇರನಗರ ತಾಂಡ, ಅಣದೂರು, ಅಣದೂರವಾಡಿ ಪಾದರನಗರ,ಅಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡ ಮಾತರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡ, ಚಿಪ್ಪಾವಾಡಿ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಮಲಾಲೂರ, ಜಮೀನುನೂರ (ಎಸ್.ಎಂ. ಕೈಸ್ತನಗರ), ಬಗದಲ ತಾಂಡ (ಎ) ಬಗದಲತಾಂಡ, (ಬಿ) ಬಾಪೂರ, ಮರಕುಂದ, ಬುಧೇರ, ಪಾತರಪಳ್ಳಿ, ರಾಜಗಿರ, ಸಿಂದೋಲ ತಾಂಡ, ತಡಪಳ್ಳಿ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ತೆಲಂಗ ಮರ್ಜಾಪುರ, ಸಾಕೋಳ್ಳಿ ಭಾಗ-1, ಬರೂರು, ಬರೂರು ತಾಂಡ, ಮೊಕ್ಕೋ(ಬಿ), ಮೊಕ್ಕೋ (ಕೆ), ಕಾಡವಾದ, ಕಾಡವಾದ ತಾಂಡ, ಟಿರಾದ (ಎಸ್) ತಾಂಡ, ಭೈರನಳ್ಳಿ, ಮೊಚನಳ್ಳಿ, ರಂಜೋಳ ಬೇಡ, ಬಂಬುಳಗಿ, ಪಾಸಂನೂರ (ಸಿ), ಬಾಪಗಿ, ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ, (ಎ), ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ(ಬಿ), ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ(ಸಿ) ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ(ಡಿ), ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ, ಮೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾಂಡ, ಜೊಂಡಿ ತಾಂಡ, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (61957)	358.00	390.910	4.25	ಜೆ. ಎಂ. ಕನ್ನಟ್ಟನ್	390.910	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

(6)

60

185	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದೀರಪಾಡಾ (ಅಗ್ಗಪಾರ), ಬೆಳವೇಲ್, ಮಾಳಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಚಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜಿ) ಸವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಲ, ಅಲ್ಲಾವನೂರ, ಸುಬ್ಬಲಗೇರಾ, ಪತ್ತೆಪೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರವಿಲ್, ಚಮಕೋಡ, ಅಲ್ಲಾವನೂರ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಿಲ್ಲಗಿ, ಚಾಂಬೋಲ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ್, ಶ್ರೀವಂಚಲ, ಹಮೀದಾಪೂರ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಮಾಮನಕೇರಿ, ಜೈಭಿಮನಗರ ನೌಬಾದ, ಟುಂಬಣಿ ನಗರ ನೌಬಾದ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜಿ (ಪಾಡೂರಗೇರಿ) ವಿದೇಶ ಕಾರೋನಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(61961)	327.20	371.650	3.50	ಜಿ. ಎಂ. ಕಸ್ತೂರಸ್ವಿ	371.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
186			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
187	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜೋಲದಪಳಾ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (300 ಮೀ)	29.00	60.650	ಮುಂದುವರಿದ	ಸುಭಾಷ ಕ್ಯಾಂಪ್	60.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
188	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇಸರಜವಲಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೆಜಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00		ಮುಂದುವರಿದ			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
189	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡರಿ, ಚಿಕ್ಕಲಚಂದಾ, ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00		ಮುಂದುವರಿದ			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
190	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪುರ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	17.55	ಮುಂದುವರಿದ	ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲಿಸ್	17.55	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
191	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಗಗಾಪುರ, ಹುಪಳಾ ಮತ್ತು ಗೋರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.50	20.500	ಮುಂದುವರಿದ		20.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
192			ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
193	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ, ಜೋಂಗರಗಿ, ಅಪಮದಾಬಾದ, ಜ್ಯಾಂತಿ, ಶೆವಾನಗರ, ಪಾನಾಪುರ ಕದ್ಯಾಳ, ಕಣಜ ರುದನುರ, ಹುನಜಿ(ಕೆ) ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಕಾದಲಾಬಾದ್ ಲಾಧಾ, ರಾಮತಿರ್ಥವಾಡಿ, ಕಳಸದಾಳ, ನಾವದಗಿ (ತಾ), ಅಳವಾಯಿ, ಸಾಯಗಾಂವ, ಜೋಳಗಾಂವ ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (work.indont.No.72358)	480.40	462.670	4.76	ಶತರದಾ ಜನ್ನಟ್ಟಸ್ವಿ	462.670	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
194			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						

59

195	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಿರಾದ್	ಚಾಂಡಶ್ವರ, ಕಾಳಗಾಮರ, ಹೊರಂಡಿ, ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲನಗರ (ಭಿಮನಗರ), ಡೋನಗಾವ(ಎಮ್) ರಾಮಣಾ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಂತಾಕಿ ಹರಿ ಥಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಿ ಧನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಅಶೋಕನಗರ ಥಾಂಡಾ, ರಂಡಾಳ್, ಡೋನಗಾವ (ಎಮ್), ಮಂದಾಪುರ, ಯನಗುಂದಾ, ತೆಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52775)	11.58	10.580	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	10.580	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
196	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
197	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		Package;1 (75474)						
198	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗರಗಾ, ಮುತ್ತಲ, ಮಾಳಿಗಾಂವ, ಬಾವಲಗಾಂವ, ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು, ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ, ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ, ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ, ಚಿಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ, ದೇಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಾವರಗಾಂವ, ಕಿಶನ್ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು, ನಂದಿಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ, ಕೋಮಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ್, ಭವಾನಿ ನಗರ ಬಾವಲಗಾಂವ, ದಾಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು, ಸೊಸಾಯಿಟಿ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು, ಲಕ್ಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ, ಯಕಂಬಾ, ಹುಲಿಯಾಳ್, ಬೊಂಥಿ, ಗಮಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ, ಹೇಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು, ಪಾಂಡು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ದಾಬಕಾ, ಮಂಗು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಬೇರ್ಡಾ (ಬಿ), ಮಹಾದೇವ ಪತಿ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ ಕುಂಟಾ, ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ ಕುಂಟಾ, ಲಕ್ಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹುಲಿಯಾಳ್, ಮುರ್ಕಿ ತಾಂಡಾ, ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾ, ಸೇವಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಮೇಗಾಂವ, ರುಪಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ, ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಂವ, ಶಿವಪೂರ, ವಸಂತರಪಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪೂರ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ, ಸೋಂಕನಾಳ, ಕೊಳ್ಳುರ, ಪಸಿಕೇರಾ, ಕೋಟಗಾಳ, ಭೀಮಾ ತಾಂಡಾ ಬಿಂಡಿಕೇರಾ, ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಬಿಂಡಿಕೇರಾ, ಗಾಂಧೀನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಡಪಳ್ಳಿ, ಮುಸ್ತಾಪೂರ, ಧೂಪತಮಾಪಾಗಾಂವ, ಬಾಬಳಿ, ಸಂತಪೂರ, ಕಪ್ಪಿಕೇರಾ, ಬಿಂಡಿಕೇರಾ, ಬಾಗಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ, ವಿಶಲ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರಾ (ಕೆ), ಥಾಮಲಾ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರಾ (ಕೆ), ಕೋರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಥಾಪರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸಿಕೇರಾ,	336.00	328.320	3.36	ಕೊಟಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	328.320	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
199			Package;2 (73732)						

48

200			ಬೆರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಪುರ, ಯನಗುಂದಾ, ಸುಂದಾಳ, ಕರಂಜಿ (ಬಿ), ಇಟ್ಟಗಾಳ, ಬೇಲ್ಗಾಳ, ಗೌಡಗಾಂವ, ಕೋರಕಲ, ಬಳತ (ಬಿ), ದೊಣಗಾಂವ, ರಾಂಪುರ, ಬಿಶಗಾಂವ, ಮದಗೂರ, ಪಬಿ ತಾಂಡಾ ಕುತನೂರ, ತಂಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರಕಲ, ಕೆರನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರಕಲ, ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾ ಬೆಳಕುಳಿ ಜೋದರಿ, ಚಂದರನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ (ಬಿ), ಭೀಮಾಜಿ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಂತಾಕಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಂಡಾ ಚಿತ್ತಿ ಜೆ, ಮಾಣಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿತ್ತಿ ಜೆ, ಬಾಜೇರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿತ್ತಿ ಜೆ, ಪೇವಲಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಫಾಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಎಜಯನಗರ ಬಾರ್ಡರ್ ತಾಂಡಾ, ಮಬಾರಾಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾ, ಅಜೋಕ ನಗರ ಚಿಂತಾಕಿ, ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿತ್ತಿ ಜೆ, ಹಳ್ಳಾಳ, ಕೊಳ (ಕಿ), ಗಡಿಕುಶರ, ವಡಗಾಂವ, ಜಂಬಗಿ, ಚಿತ್ತಿ ಜೆ, ಬೇಮರಾ, ಹೊಳಸಮುದ್ರ, ನಾಗೂರಾ (ಎಂ), ಬೋರಗಿ, ಜೋಜನಾ, ಜೋಗಾಂವ (ಎಂ), ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಮುಖಾಬೋಗಾಂವ, ತಾಕೂರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಂತಾಕಿ, ರಮಣಾ ತಾಂಡಾ ಮುಖಾಬೋಗಾಂವ, ಚಿಟ್ಟಮಲ ತಾಂಡಾ ಮುಖಾಬೋಗಾಂವ, ವಸುರಾಮ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ (ಬಿ), ದೀಬಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಮುಂಗವಾಳ, ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ, ಬೇಳಕುಳಿ ಬೊದರಿ, ಕುಶನೂರ (ಬಿ), ಸಂಗಮ, ಡಿಗ್ಗಿ, ಜಾಂದೋರಿ.	343.00	326.730	3.43	ಕೂಟರ್ ಕಸ್ತುರಸ್	326.730	
201			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
202	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ ಸಸ್ತಾಪುರ, ಸಸ-ತಪ್ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅತಲಾಪುರ, ಹತ್ಯಾಳ ಥಾಂಡಾ, ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ, ವಡ್ಪರಗಾ ಭೋಸಗಾ, ಹತ್ತರಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (54098)	27.35	27.35			27.35	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
203	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.77	11.77			11.77	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
204	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪುರ, ನಾರಾಯಣಪುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (52958)	0.30	0.30			0.30	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
205			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
206	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72864)	13.70	40.46	0.30	ಶಂಕರ	40.46	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
207	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73431)	19.00	11.6	0.40	ಅನಿಲ್ ರಾಜೋಡ್	11.6	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

57

208	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73014)	19.00	18	0.40	ಸುರೇಶ್ ಮದನಾ	18	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
209	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಲೂಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73213)	20.00	13.89	0.20	ಶಂಕರ	13.89	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
210	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73274)	14.00	12.26	0.30	ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ್	12.26	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
211	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಾಪೂರ್ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72907))	28.88	22.06	0.60	ಮಹೇಶ್ ಬಿ.	22.06	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
212	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72982)	6.00	5.22	0.10	ಶಾಂತವೀರ ನಾಟಕರ್	5.22	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
213	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72970)	6.00	5.20	0.10	ಶಾಂತವೀರ ನಾಟಕರ್	5.20	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
214	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73016)	9.00	7.60	0.20	ಆನಂದ ನಾಯಕ್	7.60	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
215	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೊಂಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73272)	14.00	8.71	0.30	ಬಂಡಪ್ಪ ಪಾಟಿಲ್	8.71	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
216	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72868)	9.00	6.03	0.20	ಪ್ರದೀಪ್	6.03	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
217			ಫೈನಲ್-01 (ಇಂಟಿಂಟ್: 77929)						

56

218	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣತಿರ್ಥ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72905)	24.00	278.63	0.50	ಹಗದೀಶ ಮೂಲಕ	278.63	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
219	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72939)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
220	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೊಸಗಾ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73010)	28.00		0.80			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
221	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72906)	23.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
222	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗೆಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72866)	23.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
223	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗೆನೂರ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73011)	28.00		0.80			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
224	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73015)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
225	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರಿ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73013)	24.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
226	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73216)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
227	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲದಾಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73275)	9.00		0.20			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

55

228	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72865)	18.70		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
229	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72867)	14.00		0.30			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
230	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72870)	29.00		0.60			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
231	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ. (ಅರ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72991)	7.17	5.37	0.10	ರವಿ ಪಿ ಚೆಟ್ಟಾ	5.37	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
232	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72989)	6.00	4.98	0.08	ರವಿ ಪಿ ಚೆಟ್ಟಾ	4.98	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
233	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಡಿಯಳ್ಳ ಅರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72988)	6.00	4.77	0.09	ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ವಾಮಿ	4.77	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
234	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (5277572987)	6.00	4.69	0.10	ಕೃಷ್ಣಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ	4.69	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
235	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72986)	6.00	4.97	0.10	ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್	4.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
236	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72985)	6.00	4.91	0.10	ರವಿ ಪಿ ಚೆಟ್ಟಾ	4.91	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
237	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಗ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72984)	6.00	4.93	0.10	ಸೋಮನಾಥ ಸಂಗೋಳಗಿ	4.93	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

238	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಮಂಚವಾಡಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72974)	6.00	3.85	0.10	ರವಿ ಪಿ ಚಟ್ಟಾ	3.85	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
239	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಕ್ಕಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72972)	6.00	5.08	0.10	ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ	5.08	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
240	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72971)	6.00	5.04	0.10	ಗುರು ಲಿಂಗಯ್ಯ	5.04	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
241	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72969)	6.00	4.90	0.10	ಶಿವಪುತ್ರ ಸಿದ್ದವೀರ	4.90	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
242	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72965)	6.00		0.10	ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
243	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72966)	6.00	4.67	0.10	ದೇವಂದ್ರ	4.67	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
244	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದನವಾಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72967)	6.00	4.58	0.10	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	4.58	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
245			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
246	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನೇರೇರಾ, ಮಂಗಲಗಿ, ನಿರ್ಣಾ, ಜಾಂಗಲೇರಾ, ಬಸೀರಾಪುರ, ವಿಠಲಪುರ, ಮದರಗಿ, ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮೀನೇರೇರಾ, ಕರಕನಳ್ಳಿ, ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಡಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.35	3.30			3.30	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
247	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬಾಳಗಿರಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ನೋನೇರಾ, ಘಾಟೋಲಾಳ, ಘೋಡವಾಡಿ, ಹುಮನಾಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಹುನಹೇರಾ, ಕನಕಪುರ, ವರವಟ್ಟಿ(ಕೆ), ಬೇನೇರಾ, ಕುಮಾರ ಚಂದೋಳಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	194.43	157.96			157.96	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

54

53

248	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತಾಫಾನೂರ, ಚಿತ್ತೋಟಾ, ಹುಡಗಿ, ಹುಡಗಿ(ಜನತಾ ನಗರ), ಬೋರಾವಳ್ಳಿ, ಗಡವಂತಿ, ಮಾಣಿಕೋಟ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಶಾಮಾಬಾದ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾದಗೂಳ, ವಳಕುಂಡಿ, ಕೂಡಂಬಲ್, ಬೇನಚಿಂಬೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
249	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾವ, ಕಪ್ಪಂಗಾವ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ತಾಳಮಡಗಿ(ಗಾಂಧಿ ನಗರ), ಕಂದಗೂಳ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ಮಲ್ಯಾನೂರ ವಾಡಿ, ಶಾಕುಳಗಿ, ಅಮಿರಾಬಾದ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಮದರಗಾವ, ಮರಬಲ್, ಶೆಕ್ಕರಗಂಜ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
250	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.76					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
251			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
252	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮನಸೂರ, ಶಮತಾಬಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಬಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಬೋರಳ, ಫೋರವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ಶಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೇರಾ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಒತಗಿ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಬೆಂಬೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(72825)	228.60	253.21	4.56	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ	253.21	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
253	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಂಗಲಗಿ . ನಾಗವೇರಾ, ನಿರ್ತಾ, ಉಡಬಾಳ, ಚಾಂಗೇರಾ . ಹೋಲಕವಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ವಿಠಲನೂರ, ಕರಕವಳ್ಳಿ,ಕಾರಪಾಕವಳ್ಳಿ, ಉಡಬವಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಾಪೇಡೆ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. W.I.No.68605)	121.65	109.75	1.25	ಶಿವರಾಜ ಫುಲಕರ್	109.75	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
254			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
255	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೋಳ್ಳರ (ಶಿ) ಜಮೀನ್ದಾರನೂರ (ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರ), ಕಂಕನಕೋಟಿ, ಕಂದೀರನಗರ, ಅಗಾದೂರ ಅಗಾದೂರು, ಪಾಡಿ, ಪಾದರನಗರ, ಒಕಂಪುರ, ಬಿಟ್ಟಿ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅನ್ನಿಪುರ, ಶಹಾಪುರ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ(ಬಿ), ಅಮಲಾಪುರ, ಯದಲಾಪುರ, ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಮರಕುಂದ, ಮುಗಲ್, ಬರೀಪಾಬಾದ, ಚುರ್ಲ, ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಪಾತರವಳ್ಳಿ, ರಾಜಗಿರ, ಶೇಖಾನೂರ, ಸಂಭೋಲ್ ಕಡಪಳ್ಳಿ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ, ಸಾಗೋರ ಸೊಡ , ಯಾಕಪುರ , ಧರ್ಮಾಪು . ಅಡಪಾದ, ರಂಜೋಲ್ ಬೇನೆ ಬಂಬಳಗಿ, ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದರ ಪಾಪಂನೂರ(ಒ) ಬಾಜಗಿ ನೆಲಪಾದ, ಪಂಗೋಳಗಿ, ಕನಲಾಪುರ (ಎ) ಮತ್ತು ಬೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. -(61951	306.18	331.61			331.61	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

99

256	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಡು (ಅಗ್ರಹಾರ), ಮಳೆಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ), ನವಲಾಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ನಿಲಾಸಪೂರ, ಮರಖಿಲ್, ಬೇನಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಅಮದಲಪಾಡ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಲ್ಲಿಗಿ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ್, ಮೀರ್ಜಾಪೂರ, ಸಾಂಗವಿ, ಹಳೆ ಚಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಗಜನ ಬಡಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(70869)	185.33	167.55	1.28	ದಿವರಾಜ ಫುಲಕರ್	167.55	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
257			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
258	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಾಲಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	46.72	46.72			46.72	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
			ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ:	46.72	46.72	-		46.72	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
260			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
261	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ ಮಹಿಮೇಶಕುಂದಾವಾಡಿ, ವಾಘಲಗಾಂವ,ಭಾಟಗಾಂವಿ ಕುನಜ(ಆ), ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಕಡ್ಡಾಳ ಚೆನ್ನಾಪುರ, ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲನಾಪುರ, ಚಾಂಕಿ, ಕಣಜ, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (work-indent.No72359)	215.42	214.44	2.15	ಶಾರದಾ ಕನ್ನಟರಸ್ತೆ	214.44	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
262			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:						
263	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ತಿರಾಹ	ತಿರಾಹ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಲಗಾವ, ಜಕ್ಕಾಳ, ಕರಂಜಿ(ಕೆ), ಉಜ್ಜಿನಿ, ಮಡಪಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ಬೆಲಕುನಿ(ಕೆ), ಬಲತ್(ಕೆ), ಹೊರಂಡಿ, ಶೋನಲವಾಡಿ, ಬೆಡ, ಬೇರಗಾ(ಬಿ), ಶೆಂಜಳ್ಳಿ, ಕೌರ(ಬ), ಪಾಚಾಪೂರ, ಗಡಿಶಾಲನೂರ, ಜಂಬಗ್ಗಿ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ದಾಬಕ, ನಾಗನಪಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗಿ, ನರಾಡಾ, ಮೂರ್ತಿ, ಎಕಂಬಾ, ಕಮಲನಗರ, ಕೂಶನೂರ, ಭಂಡರಕುಂಬಾ, ವಡಗಾವ, ಹೋಕ್ಕಾ, ತೋರಾ, ತೋರಾ, ಗಡಿಕೂಶನೂರ, ನಿಡೋಡ, ಹೆಡಗಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಯು), ಸೋನಾಲ, ಜಾಂದುರಿ, ಜೋಂಡಿಮುಖೇಶ, ಪುರ್ತಾಕೋಣಗಾವ, ಮುಂಗನಾಳ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(73961)	252.09	241.89	2.52	ಕೊಟರ್ ಕನ್ನಟರಸ್ತೆ	241.89	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ

51

<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಲಾಪರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215(227) ರ ಉತ್ತರಗಳು</p>									
ಅನುಬಂಧ-1									
2018-19									
ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6			7	8
1	5054-ರಾ.ಹೆ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಮಲನಗರ-ಗೊನಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ-4 ಕಿ.ಮಿ. 60.50 ರಿಂದ 60.80 ಮತ್ತು ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-15 ಕಿ.ಮೀ. 45.60 ರಿಂದ 46.40 ಗೆ (4-ಪಥದ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ			1.10	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-ರಾ.ಹೆ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಮಲನಗರ-ಗೊನಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ-4 ಕಿ.ಮಿ. 60.80 ರಿಂದ 61.00 ಮತ್ತು 62.50 ರಿಂದ 62.80 ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾ.ಹೆ-122 ಕಿ.ಮೀ. 76.50 ರಿಂದ 76.80 ರ (4-ಪಥದ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	700.00	700.00	1.00	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	789.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-ರಾ.ಹೆ. ನವೀಕರಣ	ಬೀದರ್(ದ)	ಎಮ್.ಎಸ್. ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾ.ಹೆ-122 ರ ಕಿ.ಮೀ. 76.50 ರಿಂದ 89.00 ಮತ್ತು 107.00 ರಿಂದ 110.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	300.00	300.00	9.00	ಬಸವರಾಜ ಕೋರಿ	320.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054-ರಾ.ಹೆ. ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-15 ರಲ್ಲಿ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೌಠಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	200.00	200.00	1	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	246.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಗೊದಗಿ-ಜಿಲ್ಲರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	400.00	5.00	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	499.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್ (ದ)	ಬೀದರ್-ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	225.00	225.00	2.20	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	278.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಮದರಗಿ ವಾಯಾ ಮುಸ್ತರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	2.00	2.00	ಜಗದೀಶ ಪೋಖಾ	101.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕೆ	ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಾಯಿಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	750.00	1	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	1172.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ಅಪಂದಿಕ್-ಇ	2675.00	2577.00	22.30		3409.24	
1	ನಟಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಪಿಡಿಎಫ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗದಲೇಗಾಂ ಮೈಸಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು	100.00	100.00	1.50	ಬಿ.ಸಿದ್ರಾಮ್	98.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

2	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಬೀದರ	ಬಸಂತಪುರ ಜಾಂಬೋಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 13.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	100.00	1.40	ಸಂಜು ಮುಂಡೆ	79.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಹುಮನಾಬಾದ	ರಾ.ಹೆ.-9 ವಳಖಂಡಿ ವಾಯಾ ಹನಕೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.40	ಸಚಿನ ಗವಾಳಕರ್	89.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬಟಗೇರಾ ಬೇಮಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ .	63.71	63.71	3.00	Anil Rathod	55.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ- ಜಿಲ್ಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (2018-19)	45.57	45.57	2.00	Dilip Dhone	35.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ - ಜಾಂಬೋಳಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.70 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	20.70	20.70	2.30	Rao saheb Patil	16.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ- ಶ್ರೀಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 7.50 ರಿಂದ 9.20 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	11.21	9.75	1.10	Rajkumar D Joyti	8.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ - ಬರೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	77.49	67.38	6.00	Mahesh Chintamni	66.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ		ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾದಿಂದ ಬೇಮಳಬೇಡಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.28 ರಿಂದ 13.13ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	40.67	34.75	1.85	Sachin Gahawalker	34.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗಾಳ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.84	4.24	0.00	Ningraju	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

49

24	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೂರ ಜೊಳದಾಪಕಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	23.00	21.21	2.00	Govind Nirgde	21.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರಜವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 19.00 ರಿಂದ 21.80 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	28.75	28.75	2.10	Govind Nirgde	23.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ - ಲಿಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 7.60 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	65.39	65.39	5.00	Surayknath Almaje	53.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ-ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.70 ರಿಂದ 8.90 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	43.70	43.70	3.20	Surayknath Almaje	33.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌತಾ - ವಡಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	40.25	40.25	3.20	Surayknath Almaje	32.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಹುಮನಾಬಾ ದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ ದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ್(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 21.40 ರಿಂದ 22.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	94.3	94.30	1.08	Sidram B	77.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಹಳ್ಳಿಬೇಡ್- ಮುಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	17.25	17.25	1.00	Rajkumar D Joyti	13.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ಮೇಲಿರುವ ಹೊನ್ನಳಿಯಿಂದ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘೊಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 31.20 ರಿಂದ 33.30 ವರೆಗೆ	136.55	136.55	1.51	Baswaraj kori	132.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

41	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ - ಜೊಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.73 ರಿಂದ 2.73 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	45.00	0.90	Suraykanth Almagi	48.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಮಲನಗರ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	47.14	47.14	0.90	Suraykanth Almagi	49.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.50 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	45.00	0.92	Dilip Dhone	36.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-9 ರಿಂದ ಮಳಬಿಂಡಿ ವಾಯಾ ಹಣಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.60 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	96.75	96.75	0.88	Jagdish Khoba	81.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 5.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	60.30	60.30	0.70	Jadhav Shanker	59.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ - ಮುಡಬಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 14.00 ರಿಂದ 14.70 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	70.00	70.00	0.70	Siddram	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ-ಮೈಸಲಗಾ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 3.10 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	40.00	40.00	0.30	Jadhav Shanker	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-11 ವಾಯಾ ಮಿರಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 13.00 ರಿಂದ 14.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ	88.06	88.06	1.40	Mallikarjun K Patil	88.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿ-ಚಿಲಚಂದಾ-ಮರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.60 ರಿಂದ 12.80 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ	90.00	90.00	1.00	Anil Rathod	68.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುದನೂರು ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	39.03	39.03	0.67	Anil Rathod	31.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

47

63	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಡಗಾಂವ-ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲೂರ (ಕೆ). ಧರ್ಮಾ	108.70	108.70	3.60	Suraykanth Almaj	102.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ-ಲಿಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 4.60 ರಿಂದ 5.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	50.00	0.60	Suraykanth Almaj	52.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ-ಲಿಂಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.20	Prakash Kote	10.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-75 ರಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	0.40	Jalaluddin	29.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ	28.80	28.80	0.30	Anil Rathod	23.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಹರು ನಗರ (ಬೋತಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	1.50	Anand Naik	11.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 5.70 ರಿಂದ 6.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	40.20	40.20	0.25	Sadanand	7.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	0.35	Meenkeri Sunil	24.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	28.85	28.85	1.10	Mohan Sharnappa	24.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	1.50	Anand Naik	11.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

74	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.25	Sadnanand	7.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಜಾವಲಗಾ-ಆಳವಾಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಮಿತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	67.97	67.97	0.80	Shivaraj H patil	44.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯನಗುಂದಾ-ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	30.00	0.70	Prakash Khoba	23.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ-ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	30.00	0.60	Dilip Dhone	24.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯನಗುಂದಾ-ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.50 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	31.50	31.50	0.70	Prakash Khoba	24.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-9 ರಿಂದ ಮಳಖಂಡಿ ವಾಯಾ ಹಣಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	51.00	51.00	0.52	Sachin Gahwalker	42.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.20 ರಿಂದ 6.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು	19.58	19.58	0.20	Panduranga Mallappa	15.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.04	15.04	0.18	Manjunath	20.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯು.	3.22	3.22			3.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯು	5.8	5.80			5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	2.62	2.60			2.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	11.57	11.55			11.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	11.48	11.45			11.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	1.95	1.88			1.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	2.00	1.97			1.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	2.32	2.32			2.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ ಕೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	2.00	1.98			1.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	1.10	1.06			1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲಿದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	3.6	3.60			3.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (72900)	28.27	21.09			21.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	3.50	3.50			3.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	0.70	0.70			0.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	3.20	3.13			3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	0.74	0.70			0.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾಂಪೂರ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	2.50	2.50			2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72900)	5.00	5.00			5.00	
			SC Reserved						

145

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸುಂದರ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87197)	6.00	5.90	0.06	ಅರ್ಜಿನ ಕನಕ	5.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪುರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮನಗರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87197)	6.00	5.62	0.06	ಸಿದ್ದೇಂದ್ರನ ಕಾಂಬಳೆ	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಹೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಭಿಮನಗರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91685)	6.00	5.87	0.06	ಅರ್ಜಿನ ಕನಕ	5.87	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87200)	6.00	5.86	0.06	ಶಿವಾನಂದ ಜಾಧವ	5.86	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87211)	6.00	5.66	0.06	ಸಿದ್ದೇಂದ್ರನ ಕಾಂಬಳೆ	5.66	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣನಗರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದಿಂದ ಭಿಮನಗರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91955)	6.00	6.95	0.06	ಮೋಹನ ಶರಣಪ್ಪ	6.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂಗಿನಿಂಡಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87207)	6.00	5.95	0.06	ಮೋಹನ ಶರಣಪ್ಪ	5.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (93440)	6.00	5.03	0.06	ಪೂರ್ವಕಾಂತ್	5.03	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ಡಾಂಡಾದಿಂದ ಹಿಂಗಲಾಜ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (additional.93786)	25.00	21.89	0.50	ಅನಂದ ನಾಯಕ್	21.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (additional.93797)	8.00	7.89	0.12	ಅನಂದ ನಾಯಕ್	7.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಮುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ತಾಂಪುರ, ಪಂಡರಗೇರಾ ಹಾಗೂ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (additional.94007)	20.00	14.20	0.2	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	14.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ST Reserved						ಮುಗಿದಿದೆ.

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	8.00	6.80	0.08	ಪಾಂಡುರಂಗ	6.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ತಾನಾಜಿ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಕಾಶಿನಾಥ ಧೋಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	6.00	5.85	0.06	ಶೇಷರಾವ	5.85	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	6.00	5.32	0.06	ಪಂಥರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	5.32	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಹಾಲದಿಂದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಕೆರೆದ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	6.00	5.40	0.06	ಪಂಥರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	6.00	5.32	0.06	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡಪ್ಪ	5.32	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಿರಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	6.00	5.47	0.06	ರಾಮಚಂದ್ರ	5.47	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent.93850)									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೇಶಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87209)	8.33	297.61	0.08	ಜಗದೀಶ ಬೋಡಾ	297.61	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಖಿಲ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (94502)	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಖಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಯಶವಂತ ಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಟಮಾಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615)	8.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.

43

6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಅಳವಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀತಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ತುಳಾರಾಮ ಮೇದ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಟ್ಟಾಲುಕುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಜ್ಯೋತ್ಸರ್ವ ಮೇತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮ ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಬಸವನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋವಾನ ಸಿಂಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ದಶರಥ ಕೋಟಮಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜು ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಲಾಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂಧೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಾಬಾಯಿ ಸೋನಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಕಲೆಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಳ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಜನಮುಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗೋರುಬಾ ಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಖನ ಕಾಂಬಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತೇಗಾ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ವಸಂತ ಶಿಂಧೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪಹಾಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
19	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮೋರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
20	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. ಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
21	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
22	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮರಗೆಮ್ಮಾ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
23	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
24	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರುಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
25	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
26	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೆಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ದ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
27	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
28	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
29	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00

0.06
0.06
0.10
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

(H)

30	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
31	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
32	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದನ್ನೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
33	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
34	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
35	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
36	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ(ಅರ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
37	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
			5054- Additional grants	
38	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನೂಲಿ ಚಂದಯ್ಯ ನಗರದಿಂದ ಗ್ಲವರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
39	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
40	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಬಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
41	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
42	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಸಪ್ಪಾ ಹಲಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
43	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹರಿಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00

0.09
0.08
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.08
0.08
0.06
0.10
0.08
0.08

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

39

44	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಾಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕ ಮರಾಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
45	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಜವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00		0.11			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಿಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	0.13					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	0.029					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	0.025					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಿಗುಂಡಿ, ಧೂಮ್ನಸೂರ, ಶಮತಾಬಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಬೋರಳ, ಫೋಡವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ಡಾಕುಳಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೋಡಂಬಲಿ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೇರಾ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಒಕ್ಕಿ,ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ	0.95					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಗಳಗಿ ವಾಡಿ, ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ, ನಿರ್ಜಾ ವಾಡಿ, ಉಡಬಾಳ, ಗುಡಿ ತಾಂಡ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡ, ಚಾಂಕ್ಷೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಬೇಡ, ಕರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ	0.40					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			SC Resurveyed						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	9.80	7.750	0.10	ಬಸವರಾಜ ಮಚಕುರಿ	7.750	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಎ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	10.00	8.180	0.10	ಸೋಮಶೇಖರ್	8.180	ಮುಗಿದಿದೆ
			SI Resurveyed						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಇಟ್ಟಿಗ, ಮುದನಾಳ, ಹಣಕುಣಿ, ಮಾಡಗುಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	45.29	36.73	0.45	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡಪ್ಪ	36.73	ಮುಗಿದಿದೆ

			Package:- 1 (work indent.93842)						
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಕೆ). ಚಿತ್ತಕೊಟ, ಮೋಳಕೇರಾ, ಹೂಸಗೇರಾ, ಜಂತಾನಗರ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	46.00	317.95	0.46	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುನಾಥ ಎನ್ ಫೌ ಪ್ರೈ ಲಿ.	317.95	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಬೊರಳ, ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾ, ರೇಡುತಾಂಡಾ, ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	46.00		0.46			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಟುತಾಂಡಾ, ಹೂಸನಾಳ, ಸೂಲ್ತಾನಬಾದ ವಾಡಿ, ಓತಗಿ, ಸೆಡೋಳ, ಚೇನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	48.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಪ್ಪಾ ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ನಿಂಬೂರಾ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೇನಬಂಜೋಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಡ್ಡನಕೇರಾ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ಸಿತ್ತಳಗೇರಾ, ಮದರಗಾಂವ, ಜಲಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸಗೇರಾ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೊಡಂಬಲ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಎಂಪಿಎಂ.ಎಲ್.02700)	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಸಿಂಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ ಹಾಗೂ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಎಂಪಿಎಂ.ಎಲ್.02700)	30.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 2 (work indent.93831)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00	69.900	0.10	ವೆಂಸರ್ಸ್ ಕುಬೇರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂ.	69.900	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	15.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡಾ(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.42		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಮಾಳೆಗಾವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ) ನವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟೆ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಸಿಪ್ಪಳಗೇರಾ, ಫತ್ತೆಪೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರಬಲ್, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲಾಸಪೂರ, ನಂದಗಾವ.	2.00	1.91			1.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಪಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	4.60			4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	1.94			1.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಕ್‌ಜಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟೂರ, ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಶಂಶೀರನಗರ ತಾಂಡಾ, ಅಣದೂರು, ಅಣದೂರವಾಡಿ ಖಾದರನಗರ,ಅಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಮಾತರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡಾ, ಚಿಟ್ಟಾವಾಡಿ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಮಲಾಲೂರ, ಜಮೀನಾಸಲೂರ (ಎಸ್.ಎಂ.	14.52	14.17			14.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 47219	5.24	4.00			4.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		50% Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.190	0.10	ರಮೇಶ ಧೋನಿ	7.190	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.790	0.10	ಸುರೇಶ್ ಮದನಾ	7.790	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.280	0.10	ರಾಮಲಿ ನಂದಿ	7.280	ಮುಗಿದಿದೆ

37

4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.370	0.10	ರಾಹುಲ ಸಂದಿ	7.370	ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.500	0.10	ಕಾಂಬಳೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ	7.500	ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಡಗಿ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (92272)	30.00	23.190	0.30	ಸುರೇಶ್ ಮದನಾ	23.190	ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರಾ ಮತ್ತು ಚಿಂತಲ್ಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00	7.670	0.10	ರಾಹುಲ ಸಂದಿ	7.670	ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಪುರ ಮತ್ತು ಕುತ್ಯಾಪಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00	8.100	0.10	ದಿಲೀಪ್ ಭೋಸೆ	8.100	ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ದದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	6.00	4.750	0.06	ಮದನ್ ಮಿಲಿಂದ್	4.750	ಮುಗಿದಿದೆ
			ST/Resub/ಬೀದರ್						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.070	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.070	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ (ಎಸ್.ಸಿ. ಹಾಸಲ್ ರಸ್ತೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	20.00	15.710	0.10	ರಾಮಚಂದ್ರ	15.710	ಮುಗಿದಿದೆ
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಜಾಪುರ(T) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.250	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	7.250	ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 1 (work indent.93882)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	187.04	0.22	ಕೊಳ್ಳುರೆ ಗುರುನಾಥ ಎನ್.ಪ್ರಾ. ಪ್ರೈ. ಲಿ.	187.04	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ (ಚಿ)ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾತಂಪೂರ (ಪಿ)ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00		0.09			ಮುಗಿದಿದೆ

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬರೀದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.06
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಧೇಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.20		0.10
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಕೋಣಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರ್ಸಿ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ ಶಾಂತಾ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.10
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00		0.09
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್. ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣ ನಗರ (ಜಿಬ್ಬಿನ್ಹಾನಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 0.0044)	10.00		0.10
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಯಾಕತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 0.00007)	10.00		0.10
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಟಿರಾದ (ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional 0.00007)	10.00		0.10
19	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡನಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10

	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.

35

Package:- 2 (work Indent93887)									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ಮತ್ತು ಯರನಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	242.27	0.45	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುವಾಡ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	242.27	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಕಾಂಚೋರ, ಚಾಂಬೋಳ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಚಿಮಕೋಡ ಮತ್ತು ಮಾಳೇಗಾಂವ, ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00		0.45			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್, ಜನವಾಡಾ, ಹಮೀಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಾಮನಕೇರಿ, ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00		0.45			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ, ಕನ್ನಳಿ ಮತ್ತು ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ	31.07		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಂಗೆನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬಾದ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.0		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	6.0		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	8.0		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	20.0		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮೀಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.0		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈನಾಪುರ, ಡೊಂಗರಗಿ , ಅಹಮದಾಬಾದ, ಜ್ಯಾಂಕಿ, ತೆವಾನಗರ, ಬಾನಾಪುರ ಕಡ್ಯಾಳ, ಕೋಜಿ, ರುದನುರ, ಹುನಜಿ(ಕೆ) , ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) , ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಲಾಧಾ , ರಾಮಕಿರ್ಥವಾಡಿ, ಕಳಗದಾಳ, ನಾವದಗಿ (ತಾ).	83.95	83.90			83.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

33

2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ, ಹಲಸಿ ತೂಗಾಂವ್, ಬೋಳೆಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಕಾಸರತೂಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	8.41			8.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.31	10.30			10.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.42	10.42			10.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.25	4.29			4.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			SC Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	15.020	0.20	ಈಶ್ವರ	15.020	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	4.130	0.20	ಈಶ್ವರ	4.130	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.000	0.15	ಮಹೇಶ	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಟಸಾಂಗವ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	11.670	0.14	ಈಶ್ವರ ಕನೇರಿ	11.670	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಿಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	23.010	0.25	ಸಂಜಯ್ ಚವ್ವಾ	23.010	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.06	ಧನರಾಜ	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent 93042)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	250.08	0.10	ಕಾರದಾ ಕನ್ನಕ್ಕನ	250.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕೆತ್ತರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಧಿಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಳಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	13.90		0.14		ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಕುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸಿಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಚಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	30.00		0.30		ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರಾಹದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	15.00		0.15		ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ	15.00		0.15		ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕಲಾಸಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡೊಡಿ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	30.00		0.30		ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:								
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಗರಗಾ , ಮುತ್ತಲ , ಮಾಳಗಾಂವ , ಬಾವಲಗಾಂವ , ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಯು . ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ , ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಲಾಳ , ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಗಾಂವ , ಚಿಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ , ವೇಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	5.01	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ , ಅಲ್ಲಾಪೂರ , ಯನಗುಂದಾ , ಸುಂದಾಳ , ಕರಂಜಿ (ಬಿ) , ಇಟ್ಟಾಳ , ಬೇಲ್ಲಾಳ , ಗೌಡಗಾಂವ , ಕೋರೆಕಲ , ಬಳತ (ಬಿ) , ಡೋಣಗಾಂವ , ರಾಂಪೂರ , ವಿತಗಾಂವ , ಮದನೂರ , ಐಬಿ ತಾಂಡಾ ಕುಶನೂರ , ಶಂಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೊರೆಕಲ್ , ಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	13.25	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಮನುಬಾರಿ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.45	16.40		16.40	ಮುಗಿದಿದೆ.

			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			Package:- 1 (work indent 93564)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇರಗಾ(ಕೆ), ನಾಗುರ(ಬಿ), ಹೇಡಗಾಪುರ, ಚಿಂಮೇಗಾವ, ಮಾಳೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗ್ಗವ, ಮದನೂರ, ವಿತಗಾವ, ಗೋನಾಳ, ಹೋಳಸಮುದ್ರ, ಮುಧೋಳ(ಕೆ), ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ತೋರ್ಣ, ಲಾಧಾ, ಸಾವರಗಾವ, ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಭೋಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಭಾಸು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬಾವಲಗಾವ, ಗೆಮಾ ತಾಂಡಾ ಬಾವಲಗಾವ, ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾವ ತಾಂಡಾ, ವಸುರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೀಜಗಾವ, ಮೋಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ, ತೆಜಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ, ಗೆಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಣೇಶಪೂರ(ಯು), ಮಾಹಾದೇವ ಪಟ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರಕುಂಟಾ, ಧನಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೇಗಾವ, ಹಂದಿಕೆರಾ	397.35	0.000	3.98	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಪೋಮಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ಬೀರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ಪೊನ್ನಾ ಶಂಕರ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ವಿಠಲ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ಭವರಾ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ಬಂಸಿ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ರೂಪಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗುಡಪಳ್ಳಿ, ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ, ಭಾವರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ತಿಕೆರಾ, ರಾಮಜಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ತಿಕೆರಾ, ವಸುರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಮಸ್ಕಲ ತಾಂಡಾ, ಬನಸಿ ತಾಂಡಾ ಧುಪತಮಾಳಗಾವ, ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಜೋಂನಗಾವ, ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗೌಡಗಾವ, ಲಸ್ಕರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಲಾಳ, ಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಲಾಳ, ಸಂಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಕಾಳು ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಶೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಜಿರಾದ್, ಮಾಣಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ರಾಮಪೂರ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಪೆಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಲಜ್ಜರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಎಕನಾಥ ತಾಂಡಾ	397.35					ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	397.35					

(31)

2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ, ಜವಾಲಪುರ, ಪಿಡ್ಲ, ಹುಲಸೂರ, ಕಾಳಗಾಬುರ, ಕೋಟ್‌ಗೌಡ, ಮುರ್ಗ(ಕೆ), ತೋರ್ಕಾ ವಾಡಿ, ಬಳತ(ಬಿ), ಜೋನ್ನೇಕೆರಿ, ಇಟ್ಟಗೌಡ, ಬಾಜೆಪಳ್ಳಿ, ಜಂಬಗಿ, ಘಂಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ, ಕಲಪಟ್ಟ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ ಮತ್ತು ಪುನಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	100.00	0.000	1.00	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಲಮಾಜೆ	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದೇಗೇಗಾಂವ್ ಶೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	1.10	1.10			1.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದೇಗೇಗಾಂವ್ ಶೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.28	5.28			5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೇಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.91	1.84			1.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.83	4.83			4.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗೋಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.47	3.47			3.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.32	2.74			2.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೋಡಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.32	2.30			2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.06	1.06			1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಖ್ಯಾತೀ-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	32.83	25.00			25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.22	0.22			0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಂತವಾಡಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.05	1.05			1.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.89	4.84			4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	62.28	53.73	0.00		53.73	
			SC Reserved						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಳಗೋಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (83564)	8.00	7.90	0.08	ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ	7.90	ಮುಗಿದಿದೆ.

2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೈ ಪಂಪಿನಿಂದ ಸಾಲಾ ಸಮೀಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಲ ಭೂಮಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	8.00	7.38	0.06	ಅರ್ಜುನ ಕೆಸರೆ	7.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೇಟಿನಿಂದ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	8.00	7.80	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	7.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೇಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	6.00	5.53	0.06	ದೇವರಜ ಚವ್ವಾಣ	5.53	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	6.00	5.37	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	5.37	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕೋರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	6.00	5.90	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	5.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	6.00	5.91	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	5.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	7.00	4.51	0.06	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	4.51	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	7.00	5.68	0.07	ಶಾಮರಾವ್	5.68	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	6.10	4.98	0.06	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ST Reserved						ಮುಗಿದಿದೆ.
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	6.00	5.40	0.06	ಪಂಡರಿನಾಥ ಮಲ್ಕಾಪುರ	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	6.00	5.41	0.06	ಪಂಡರಿನಾಥ ಮಲ್ಕಾಪುರ	5.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87716)	6.00	5.06	0.08	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪ	5.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			Package:- 1 (work indent.93853						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ (ರಘುನಾಥಕೆರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಗವ್ವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	275.91	0.08	ಜಗದೀಶ ಖುಬಾ	275.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.

29

3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಸಿಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಮೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಸಮುದಾಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಂಟರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಂಟೂರು ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.06
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳ ದೇವಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಪರಾಳಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಾಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
11	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡರವಾಡಿ (ಇ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
12	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
13	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಮೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
14	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಿಬಾಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಿರರ್ತಿ ಮೇಶ್ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
15	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಟಿಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
16	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈಹಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
17	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.83		0.06
18	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸವನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06

	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.

19	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
20	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರಗಾ(ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
21	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
22	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
23	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
24	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
25	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣಮಂತ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಸವ ರಾಜ ಗುಂಡ್ಲುಪಾಯಿ ಮನೆಯ ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
26	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಬೋಲರಮನೆಯಿಂದ ಅರಗನ ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
27	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಣ್ಣಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
28	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
29	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನೂರ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00		0.07
30	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00		0.06
31	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಕಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
32	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.08
33	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದೆ ಸಹಾಜ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00		0.06
34	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತಪಾಡಿ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00		0.06
			5054- Additional grants			

	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.

27

35	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಕ್ಕನಾಂಗಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಾಟಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ-ಕಲಬೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ , ಬಾಬು ನಾಟಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬುಗರ ಚೌಡಯ್ಯಾ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ, ದೇವಂದ್ರ ನಾಡಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ-ಕಲಬೇರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	17.00		0.17			ಮುಗಿದಿದೆ.
36	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಂಡಿಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00		0.09			ಮುಗಿದಿದೆ.
37	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಗಪ್ಪಾ ಮೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಮೇಶ್ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
38	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಳರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
39	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕೈಹಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
40	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
41	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಮೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	217.83	275.91			275.91	
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕು:						
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮ್ನನೂರ, ಸಮತಾಬಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಬೋರಳ, ಫೋಡವಾಡಿ, ಸಂದಬಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತೂರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೇರಾ, ಸಂದನಕೇರಾ, ಸುಳಗಿ,ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.06	0.91			0.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

25

2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೇಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಲಗಿ, ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾನ್, ಕುಡಬಾಳ, ಚಾಂಗೇರಾ, ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ವಿಠಲಪೂರ, ಕರಕನಳ್ಳಿ, ಶಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ, ಕುಡಬನಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯಾ, ಎಲೇಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನೀಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.53	0.53			0.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			SC Reserved						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚೇನಕೇರಾ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಜಲಸಿಂಗಿ, ಕಬೀರಪಾದವಾಡಿ, ಸಿಂಧಬಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನೀಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613)	48.62	39.94	0.48	ರಾಜಕುಮಾರ ರೂಗನ್	39.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯಾ, ಎಲೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನೀಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613)	15.00	11.5	0.15	ಕಾಂಬಳ್ಳಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ	11.5	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತುರಿ, ಕೊಡಂಬಲ, ಗಡವಂತಿ, ಧೂಮ್ನನಸೂರ, ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನೀಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (additional) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	40.00	39.3	0.40	ಪ್ರಶಾಂತ ಸಾಗರ	39.3	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ST Reserved						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಓಲಾಲಪೂರ್, ಬೇನಚಂಚೋಳ, ಸಿ.ತಾಳಗೇರಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನೀಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93154)	47.2	38.57	0.47	ಶಿವಶಂಕರ ಜಿರಾದಾರ್	38.57	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent.93847)						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಮುದನಾಳ, ಪಳಬಿಂಡಿ, ಮಾಣಿಕನಗರ, ಹುಣಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನೀಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	45.00	188.91	0.45	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಕ್ಲಬ್ ಲಿ.	188.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಪಾಟದೋರಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರ ಚಂಚೋಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓ.ನೀಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ.

3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಫುಲಿಬಾಡಿ, ಹುಣಸನಾಳ, ಸುಲಾನಬಾದಮಾಡಿ, ಓತಗಿ, ಸಿಡೋಳ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	48.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ, ಹಣಕುಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.0		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 2 (work indent 93824)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	9.90	69.08	0.10	ಮಂಜೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ	69.08	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠಲಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.1			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಪಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.1			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಕುಬೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.97		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.11			ಮುಗಿದಿದೆ
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೋಳೂರ (ಕೆ) ಜಮೀನ್ದಾರನಪೂರ (ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರ), ಕಂಗನಕೋಟೆ, ಶಂಕೀರನಗರ, ಆಣದೂರ ಆಣದೂರು, ವಾಡಿ, ಪಾದರನಗರ, ಸಿಕ್ಕಂದಪುರ, ಚಿಟ್ಟ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಆಸ್ತೋರು, ಶಹಾಪುರ, ಸುಲಾನಪುರ,(ಜೆ), ಅಮಲಾಪುರ, ಯದಲಾಪುರ.	15.04	15.03			15.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2016-17 ಕಾಮಗಾರಿ 472485)	7.15	6			6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಮಾಳಿಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ್ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ್, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ), ನವಶಾಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ್, ಕಂಗಟ, ಅಲ್ಪಾಪೂರ, ಎಲಾಸಪೂರ, ಮರಬಿಲ್, ಬೇನಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಪಾಪೂರ, ಅಮದಲಪಾಡ, ನಂದಗಾಂವ, ಚರ್ಗಿ, ಅಲಿಯ	14.45	14.43			14.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ		SC Reserved						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮತಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ. ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	19.88	0.25	ವಿಠಲ್ ಪಾಂಡೆ	19.88	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.38	0.10	ವಿಠಲ್ ಪಾಂಡೆ	7.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರನಳ್ಳಿ, ಚಾಂಬೋಳ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಖಾಜಾಪೂರ ಮತ್ತು ಚಿಮಕೋಡ, ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	32.68	25.39	0.32	ಸುರೇಶ್ ಮೇಧಾ	25.39	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಕೆ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	9.00	6.2	0.10	ಕಿರಣ ಕುಮಾರ್	6.2	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಕೆ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	5.62	0.07	ರಾಜಗುರು	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಮೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.24	0.10	ರಮೇಶ್ ಧೋನಿ	7.24	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ST Reserved						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೀದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.09	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.09	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಪಿರ್ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ		8.22	0.10	ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ್	8.22	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಧೇರಾ ಮತ್ತು ನಿಜಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಕೆ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು	10.00	8.09	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.09	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಲಪೂರ, ಫತ್ತೇಪೂರ, ಚಾಂಬೋಳ ಮತ್ತು ಬಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ	35.00	15.68	0.35	ಹಂಪರಂಗ ಪುಲ್ಲಪ್ಪ	15.68	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಕೆ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.05		ಹಂಪರಂಗ	7.05	ಮುಗಿದಿದೆ.
			Package:- 1 (work indent 93824)						
			ಜೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						

23

1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	168.8	0.10	ಕೊಡುಗೆ ಗುರುತಾಡ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	158.8	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಸೀಮಪುರು (ಕಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಶೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಕತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಡೆಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಣಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
			5054- Additional grants						ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಪ್ಪಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
15	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಿಬೆರೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
16	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಟ್ಟಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣದೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ		ಮೊಟಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	160.00					

	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		Package:- 2 (work indent C130)						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳೇಗಾಂವ, ಜನವಾಡಾ, ಪಮಲಾಪುರ, ಸಂದಗಾಂವ ಮತ್ತು ಮಾಮನಕೇರಿ	40.05	41.60	0.40	ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಮುಂಡೆ	41.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಜೀದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಜೀದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನವರಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್ ಮಧಿಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿ, ವಾಳಲಗಾಂವ, ಭಾಟಗಾಂಗವಿ ಹುನಜಿ(ಆ), ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಕಡ್ಕಾಳ, ಜೈನಾಪುರ, ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲಚಾಪುರ, ಜ್ಯಾಂಕಿ, ಕಣಜಿ, ಹಾಲಪಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	31.07	31.07			31.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಆಳವಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.79	7.45			7.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ST Reserved						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್ (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	11.01	0.15	ಧನರಾಜ ಬೋನಕಾಟೆ	11.01	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	14.79	0.30	ಧನರಾಜ ಬೋನಕಾಟೆ	14.79	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ							
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		Package:- 1 (work indent 93043)						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಲಕೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	111.83	0.15	ಶಾರದಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	111.83	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮೇಧಿಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಯಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	26.96		0.27			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾದಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.

92

6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಕಶಾಸಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾವ, ಜಕ್ಕಾಳ, ಕರಂಜಿ(ಕೆ), ಉಕ್ಕನಿ, ಮಡಪಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ಬೆಲಕುನಿ(ಕೆ), ಬಲಾಳ(ಕೆ), ಹೊರಂಡಿ, ಕೋನಲವಾಡಿ, ಬೆಡ, ಜೇರಗಾ(ಜಿ), ಶೆಂಬಳ್ಳಿ, ಕೊಡ(ಬ), ಪಾಶಾಪೂರ, ಗಡಿಹರನೂರ, ಜಂಬಗಿ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ರಾಬಕ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಿ, ಬೆರಾಡಾ, ಮೂರ್ತಿ, ಎಕಂಬಾ,	8.11					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಬೆಡ, ಬಾವಲಗಾವ, ಯನಗುಂದಾ, ಬಲೂರ, ಧುತಕಮಾಳಗಾವ, ಸಂತಪೂರ, ಚಾಂಡೇಬ್ಬರ, ಹೊಂಗಾವ(ಎಮ್), ಸಾವಳಿ, ಮಿಂಡಿಕೆರಾ, ಬೇಳಕೋಡಿ(ಬಿ.ಎಮ್.), ದಿಗ್ಗಿ, ಬೋರಾಳ, ಪಾಶಾಪೂರ, ಬೆಲೂರ(ಎಮ್), ಕಂದಗುಳ, ಕೋಲ್ಹೂರ, ರಕ್ಕಾಳ(ಕೆ), ಹೊಂಗರಗಾವ, ಬೆಂದ್ರಾ, ದುಡ್ಡನಾಳ, ಜಕ್ಕಾಳ, ಮುಬೋಳ(ಜಿ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.	158.09	0	1.58	ಕೊಳ್ಳುಡ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ, ಹೋಕ್ಕಾಣಾ, ಧುವರವಾಡಿ, ಛೋಂಡಿಮುಬೇಡ, ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾವ, ಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಎನ್‌ಎಫ್‌ಆರ್ (additionall) (94024)	50.00	25.84	0.50	ಸುಭಾಷ ಜ್ಯಾಂತ್	25.84	ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ

(Signature)
ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೀದರ
ತಾ. 10/05/2019
ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೀದರ
ತಾ. 10/05/2019

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಯಾಪುರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215(227) ರ ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶೆಕ್ಡ್ ನೋಂಬರ್	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆವೇಶನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜೆಟ್ನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಗ
1	2	3	4	6	7				8
1	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಎಂ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್- ಮುಕ್ತಿ ಪಂದರಕಿ ರಾಜ್-122 ರ ಕಿಮೀ 28.90 ರಿಂದ 30.89 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	200.00	1.90	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಎ.ಬಿ. ಜಾರ್ಜ್ ಜಂಬಗಿ-ಹುಲಸೂರು ರಾ.ಪ.123 ರ ಕಿಮೀ 20.20 ರಿಂದ 25.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	495.00	495.00	5.20	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಮುಧೋಳ-ತೋರಣ-ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	400.00	9.00	ಜಗದೀಶ ಮೊದಾ	0.00	ಸೆಪ್-ಜೆಸ್ ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
4	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಕುರೋಡ-ದುಡುಕನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 3.50 ರಿಂದ 4.30, 5.20 ರಿಂದ 8.90 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 13.80 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	400.00	5.20	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಕುರೋಡ-ಬಾವಲಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 12.00 ರಿಂದ 12.70 ಮತ್ತು 15.00 ರಿಂದ 15.60 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	105.00	105.00	1.30	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್-ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 4.20 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.00	ಜಗದೀಶ ಮೊದಾ	0.00	ಸೆಪ್-ಜೆಸ್ ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
			ಒಟ್ಟು ಅಪಂದಿಕ್ಟ್-ಇ	1700.00	1700.00	23.60		0.00	
1	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗದಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ	82.63	0.00		ಬಿ.ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ	ಬೀದರ್	ಬಸಂತಪುರ ಜಾಂಪೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 13.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	79.74	0.00		ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಮುಂಡೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ	ಕುಮನಾಡಿ	ರಾ.ಪ.9 ವಳವಂದಿ ಜಾಯಾ ಪನ್ನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರ ಸುಧಾರಣೆ	89.36	0.00		ಸಚಿನ್ ಗುಪ್ತಾಕರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಮಲನಗರ-ಗೋನಳ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ಕಿಮಿ 60.50 ರಿಂದ 60.80 (ಅಂದೇಡ್ಲ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) 4 ಐದು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ-ರಾಂಪೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 45.60 ರಿಂದ 46.40 (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಡ್ಲಾಯಿಂದ ಅಂದೇಡ್ಲ	0.00	500.00		ಕೊಕ್ಕಳ್ ಗುರುನಾಥ ಇಂಫ್ರಾ ಪ್ರಾ. ಲಿ.		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಮಲನಗರ-ಗೋನಳ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 60.80 ರಿಂದ 61.00 (ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕಿಮಿ 62.50 ರಿಂದ 62.80 ವರೆಗೆ 4 ವರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್ ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರಸ್ತೆ	0.00	280.00		ಕೊಕ್ಕಳ್ ಗುರುನಾಥ ಇಂಫ್ರಾ ಪ್ರಾ. ಲಿ.		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ		ಎಂ.ಎಸ್.ಜಾರ್ಜ್ ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 105.00 ರಿಂದ 108.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	0.00	0.00		ಕೆ. ಪ್ರಭು ಇಂಫ್ರಾ ಪ್ರಾ. ಲಿ.		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ - ರಾಜೋಳಾ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಜನೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಗರದ ಹಿಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ) (ವ.ಸ: 106339)	84.85	30.00	0.35	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ್	28.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಕಿನ ಬಸಂತಪುರ - ಜಾಂಪೋಳ (ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 15.00 ರಿಂದ 17.50ರ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಸ: 106097)	30.00	15.13	2.50	ವಿವೇಕಾಂಶು ಬಿರಾದಾರ್	15.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಕಿನ ಬೀದರ್ - ಶ್ರೀಮಂಡಲ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು 8.20 ರಿಂದ 8.50 ಹಾಗೂ 9.00 ರಿಂದ 11.00ರ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(ವ.ಸ: 105794)	31.28	31.28	3.90	ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ	31.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಕಿನ ಆಲೂಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಸ: 105812)	0.00	20.35	2.50	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ್	18.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬೀದರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಕಿನ ಆಲೂಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.30 ರಿಂದ 6.00ರ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ಸ: 105711)	19.10	19.10	2.70	ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ	19.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

17	3053 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದಾಜು 0.50 ದಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ (ಮ.ನಂ: 106301)	45.30	31.33	0.80	ಮಹೇಶ ಜಿಂಹಾಮಣಿ	31.33	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	3052 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಂದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮ.ನಂ: 05805)	25.00	15.00	2.10	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ್	0.00	
19	3051 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಗುತ್ತು ದಿಂದ ಬೇಮಳಬೇಡಾ ಜಟ್ಟಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.05 ರಿಂದ 9.13 ಮತ್ತು 11.28 ರಿಂದ 11.965 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮ.ನಂ: 105367)	40.43	15.00	1.75	ಮಹೇಶ ಜಿಂಹಾಮಣಿ	28.66	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕರ್ಣವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತನದ ಮೂಲದ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ (ಮ.ನಂ: 105565)	40.37	15.00	3.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ್	32.07	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	3053 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸರಮಲಾಳ ಅಳವಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ (ಮ.ನಂ: 105508)	44.59	15.00	3.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ್	37.38	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ - ಭಾಕಂಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 4.10 ರಿಂದ 7.00ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಾ. (ಮ.ನಂ: 106304)	40.00	15.00	0.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ್	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.50ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಾ. (ಮ.ನಂ: 106306)	36.00	0.00	0.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ್	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ - ಹಂಗರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಾ. (ಮ.ನಂ: 106350)	75.99	75.00	6.70	ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅಶ್ವಾಜಿ	72.23	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಮನಾಬಾದ-ಮೋಕೇನಗರ-ಫೋಡವಾಡಿ ವಾಯಾ ರಾಜೋಡಾ. ಭಾಲ್ಕಿಯೋಳ. ಜಟ್ಟಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 2.76 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮ.ನಂ: 105727)	30.00	0.00	0.70	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ್	23.12	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಗುತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ರಿಂದ ಮದರಗಿ ವಾಯಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮ.ನಂ: 105714)	59.90	7.00	4.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ್	40.97	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-9 ರಿಂದ ಪಳಮಂದಿ ವಾಯಾ ಪಾಪಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.40 ಮೇಲೆ (CD Widening)	5.00	5.00	0	ಮಹೇಶ ಜಿಂಹಾಮಣಿ	4.98	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮನಾಬಾದ - ಪಾಪಾಳಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 5.30 ರಿಂದ 9.00 (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	196.01	0.00	2.00	S. Almaji	196.01	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖೋಳ - ಕೋರಣಾ - ರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.67 ರಿಂದ 2.00ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	0.00	59.43	0.75	Praksh Khoba	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮನಾಬಾದ - ಮಧ್ಯಪಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.04 ರಿಂದ 3.50ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	108.91	0.00	1.30	S Almaji	108.91	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಾಂವ - ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.60ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	107.00	0.00	1.20	S Almaji	107.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗುಳ ನವಪಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 7.10 ರಿಂದ 9.90ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅನುಕರಣಾ	137.31	91.68	1.50	Madiwalap pa Mangalgi	134.13	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಗುತ್ತು ದಿಂದ ಅಲಗುರಿ ವಾಯಾ ಪಳಮಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅನುಕರಣಾ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ	82.74	35.00	1.75	Siddling patil	82.74	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಬಾಳ-ಹಂಗಲಿ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.60 ರಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	36.73	1.00	Anil Rathod	50.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ವಿಳಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ-11 ವಾಯಾ ಮಿರಬಿಲಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅನುಕರಣಾ. ರಸ್ತೆ ವಿಧಾಪಕ. ಬೀದಿ ದೀಪನಕ ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ) (MDR Road)	207.18	17.37	0.62	M/s Sharda Construction s	207.18	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

1/20

40	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಟ್ಟಗಲಾ-ಬೆಳಮಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (MDR Road)	198.00	17.76	0.63	jagdish Khoba	199.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ	94.68	0.00	1.750	M/s Sharda Constructio n	94.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿರಾದ್	ಕಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ - ಮೋಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.38 ರಿಂದ 6.20ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	178.08	6.50	3.10	S Almaji	178.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿರಾದ್	ಕಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಡಪೂರ - ಪಾವಟಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 28.60 ರಿಂದ 30.70 ಮತ್ತು 33.00 ರಿಂದ 36.00ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	125.38	25.00	3.00	S Almaji	125.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾಗರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಟಮೋರಕ-ಗೋವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.70	Anil Rathod	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-50 (ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.) ರಿಂದ ಸುಡಪಾಕ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	10.38	1.20	Anil Rathod	65.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಪಾಕ-ಮಂಗಲಗಿ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.60	0.00	0.60	Anil Rtathod	52.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಗೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ಸಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.22	0.00	0.6	Baswaraj V patil	14.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಾಪೂರ(ಕೆ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರಣೆ, ಜೀರಿ ರೀಪೇರಿಂಗ್ ಆಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ)	87.95	15.20	0.5	Subahsh Jadhav	87.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	82.45	7.88	0.5	Siddling Patil	82.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗೋವಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 23.20 ರಿಂದ 24.10 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ	61.63	15.00	0.90	Riyaz Ahmad	61.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗೋವಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಿರಾದ್	ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಐದು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ. 0.67 ರಿಂದ 1.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	23.02	11.33	0.3	Praksh Khoba	23.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗೋವಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಿರಾದ್	ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಐದು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.80ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	44.84	0.00	0.50	mallikarjun Dana	44.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗೋವಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಿರಾದ್	ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಕೋಣಾಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಮತ್ತು 1.50 ರಿಂದ 2.20ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	79.79	0.00	1.20	Praksh Khoba	79.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗೋವಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ Kallur ರಿಂದ Chitkota ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	30.00	3.10	Baswaraj K. patil	40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

55	ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗೌರವ ಉಪಯೋಗ	ಬೀದರ (ರಕ್ಷಣೆ)	ಪುನರಾವೇಶ ಕಾಲೋನಿ ಉಪಯೋಗ-ಮಂಗಳೂರು-ಹಳ್ಳಿಬೀಡು(ಬಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.20 ರಿಂದ 3.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	9.68	0.4	Anil Rathod	25.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗೌರವ ಉಪಯೋಗ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರಾ.ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಗೀಕರಣ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	109.11	15.65	0.50	Siddram	109.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಾ. ಬೆಂಬಲ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮುಖ್ಯ 2ನೇ ಹಂತದ	225.00	0.00		Verrshety KB	104.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.10.20 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
58	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಛಾಲ್ಕಿ	ಛಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಪ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1320.00	100.00		M/s Sharada Constrution	209	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.11.19 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
59	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಪ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1400.00	0.00		0.00	0.	ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕಾಟರ ಮೂಲದ ಬೇಕಾಗಿದೆ
60	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಪ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1320.00	0.00		0.00	0	ನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಕಾಟರ ಮೂಲದ ಬೇಕಾಗಿದೆ
61	4216 ಅಪರಿಚಿತ	ಬೀದರ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕೋತ್ತರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	84.00	0.00		G N guntapalli	85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.10.20 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
62	4216 ಅಪರಿಚಿತ	ಬೀದರ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	88.00	0.00		G N guntapalli	86.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.10.20 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
63	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಸರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	44.00		Digamber Fujari	42.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 31.3.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
64	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಮುನಿಯಾಡಿ = ಬೀದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಅಂತಿಮ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	65.00		Sanjay kumar Yakathpur	74.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಮುನಿಯಾಡಿ = ಬೀದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಅಂತಿಮ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	6.00		Sanjay kumar Yakathpur	63.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	4059 ಅಪರಿಚಿತ	ಛಾಲ್ಕಿ	ಛಾಲ್ಕಿ ಹಬ್ಬಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	75.00	29.57		R K Apilil	56.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	4216 ಅಪರಿಚಿತ	ಛಾಲ್ಕಿ	ಛಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	100.00	15.58		M/s Sharada Constrution	98.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ-01 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಬ್ಬಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾಟರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (72905)	7.18	3.95			3.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಬ್ಬಾಣಿ ಬಂಜಾರಾ ಹಂಪಿಯಿಂದ ಹಂಪಿಯಾ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(93786)	1.56	1.56			-	ಮುಗಿದಿದೆ.

3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಜ್ವೇಷ್-01 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಪ್ತವು (93850) (43 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.07	6.50			6.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೇಷ ಭಾಮೂಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (98302)	2.47	2.47			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			SC Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಾಳ, ಹತ್ತಾಳ ಹಂಡಾ, ಬಗ್ಗಡೂರು, ಶರಣನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108514)	48.35	22.04	0.25	ಮಡೇಶ ಚೌಡಾಸ್	22.04	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108517)	48.00	36.25	0.25	ಮೋಹನ ಶರಣಪ್ಪ	36.25	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕೆರಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108521)	48.00	34.35	0.25	ಕಂಡಾಡಾಸ ಕಂಬಳಿ	34.35	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಚ್ಚೇರಾ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108519)	48.00	48.00	0.25	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		General						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ (ಫೀಮ ನಗರ ಮತ್ತು ಕುಂದಿರ ನಗರ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪರಂಥಿ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿಯ ಸ್ಟೆಟ್ ಕುಂಬುಪ್ಪವು ಕಾಮಗಾರಿ (108511)	59.56	-	0.30	ವೀರೇಶ್ವರ ಕೆ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		Package:- 1 (work indent. 111927						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಬಕಾ, ಮೆಲ್ಲಾಲಕುಂಡಾ, ಪಾಣಪೂರ ಮತ್ತು ಗೌರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108512)	50.00	164.65	0.30	ದಿಲೀಪ್ ರಾವ್ ಮಾಣಿ	164.65	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರೂರದ ದೇವಿ ಹಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕುರೂರದ ದೇವಿ ಹಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಗರೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108515)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೇನಾಣಂಪ ಮತ್ತು ಮುದೇರನ ನಗರ ಹಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108515)	48.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗುಂಪ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108516)	48.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಮತ್ತು ಪರವನಕೂಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108522)	48.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೇಣಾಳ, ಭೋಸೂ, ಅಬಗೂರ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108523)	48.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಪೂರ (ಕೆ), ಕುಮ್ಮಾಪೂರ, ನೀಲಕುಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108524)	46.89		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ, ಇಲ್ಲಾಳ ಮತ್ತು ನಾಡಾಯಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಸವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108525)	28.63		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಜ್ವೇಷ್-01: ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಪ್ತವು. (ವರ್ಕ ಕುಂದೆಂಟ್ ಸಂ: 93842) (7 ಸಂಖ್ಯೆ)	6.50	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ

15

10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜಾಲಮೂರು, ಕಲ್ಲೂರು, ನಿಂಬೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108449)	50.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.			486.29					
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.		Package:- 2 (work indent. 111928)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಬ್ಬದ ಕಡೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108525)	43.00	52.77	0.35	ಇತರರಾದ ಭೂಕರ	52.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಬ್ಬದ ಕಡೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108527)	43.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಬ್ಬದ ಕಡೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108529)	32.39		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01: ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ:93882) (19 ಕುಸು)	6.74	0.00			0	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-02: ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 93831) (07 ಕುಸು)	2.00	0.00			0	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಸಗುಂಡಿ ಹಿರಿಯರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.66	0.00			0	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಶೇಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			SC Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಗುಳು, ಜಗೊಡ, ಬೀದರಹಳ್ಳಿ, ಬಿಜಾಲಮೂರು, ಮತ್ತು ಕುಡುಗು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (107794)	50.00	35.08	0.30	ಮಾಹಿತಿ ದರಾಜು	35.08	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107181)	15.00	10.20	0.10	ಕಾಂಪಳ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	10.20	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107184)	15.00	10.27	0.10	ಕಾಂಪಳ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	10.27	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರ್ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107185)	15.00	10.41	0.10	ಕಾಂಪಳ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	10.41	ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107192)	14.15	9.82	0.07	ಕಾಂಪಳ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	9.82	ಮುಗಿದಿದೆ
			ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಗುಳು, ಕುಡುಗು, ಕುಡುಗುಹಳ್ಳಿ, ಬಿಜಾಲಮೂರು, ಮತ್ತು ಕುಡುಗು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107767)	50.00	37.07	0.30	ರಾಮಚಂದ್ರ	37.07	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107190)	10.00	7.48	0.06	ಗುರುದತ್ತ	7.48	ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 1 (work indent. 112000)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು, ಕುಡುಗುಹಳ್ಳಿ, ಬಿಜಾಲಮೂರು, ಕುಡುಗುಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುಡುಗು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108017)	50.00	-	0.30		-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಬೀದರ(ಎ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಗುಳು, ಕುಡುಗುಹಳ್ಳಿ, ಬಿಜಾಲಮೂರು, ಕುಡುಗುಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುಡುಗು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108012)	50.00	-	0.30	ಮಾಹಿತಿ ದರಾಜು	-	

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಜೀವರ	ಜೀವರ ಕಾಲೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶದ (ಪಳ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108019)	50.00		0.30			
			Package:- 1 (work indent. 112002)						
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಜೀವರ	ಜೀವರ ಕಾಲೂರಿನ ಗುಮ್ಮಾ, ಬಿಜ್ಜಿಮೂರು, ಜಾಜಿಬೂರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108212)	50.00	203.29	0.30	ಗುರುಕುಲ ಕೋಲ್ಕರ್	203.29	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಜೀವರ	ಜೀವರ ಕಾಲೂರಿನ ಕೆತ್ತರಪಾಡಾ (ಆಳಿಪಾಡಿ), ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(107877)	50.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಜೀವರ	ಜೀವರ ಕಾಲೂರಿನ ಬನಮಾಡಾ, ಕೆಂಟು ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾಪಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (10818)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಜೀವರ	ಜೀವರ ಕಾಲೂರಿನ ಭಟ್ಟರಪೇಟೆ, ಚಲ್ಲುಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮೇಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (105925)	40.28		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.52	0.80			0.804	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ನೊಂದಿನಹಳ್ಳಿ ತಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.11	10.54			10.54	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಕೋಣಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.52	2.78			2.78	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಪುತ್ತೇಡಿ I ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರ್ಚ ಇಂಡಂಟ್:93042) (104 ಇಂಟಿ)	14.10	9.06			9.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಭಾಣುಗಂಗ್ವಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	4.18	3.02			3.02	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಬಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದ.ಪ. ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾನಾಪುರ ತಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (97841)	5.75	5.74			5.74	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಸಿಕ್ಕಿಪುರವಾಡ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107861)	40.00	25.36			25.360	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಪೈಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(108092)	15.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಬಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(108110)	40.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಅಲಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108306)	15.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108111)	30.00	23.24			23.240	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಹಾಳಹಳ್ಳಿ ತಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108085)	20.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108062)	30.00	23.39			23.390	ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಹದನೂರು ತಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108095)	12.00	8.96			8.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ST Reserved						
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ರಾಪ್ತು ಗೌಡಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108712)	15.00	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
			General						
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಕೋರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108693)	42.66	12.79			12.790	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			Package:- 1 (work indent. 112055)						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಕರದಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108705)	40.00	438.44	0.20	ತಾರದಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಲ್ಗು	438.44	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಾಲೂರಿನ ಕೋನಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108106)	31.21		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.



3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಗಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107864)	40.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಜಯಚಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107867)	40.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಚೇಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107873)	15.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೆಳಕುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108713)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108309)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಂಜನಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108809)	40.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108709)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚಿಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108144)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡ್ರೆ ತಾಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108299)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಾಬರ ತಾಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108104)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರ್ವಾ ತಾಂಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108089)	20.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಳೆಹಾಬರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108088)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108700)	20.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ	ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ(ಕೆ), ಹಗುರ(ಪ), ಹೊಳಗಾಬರ, ಜಿಂಮೇಗಾವ, ಮಾಳೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ಜಿಲ್ಲಾ(ಗ್ರಾಮ, ಮರನೂರ, ವಿಜಯಪು, ಸೋನಾಳ, ಕೋಳನಮಾಡ, ಮುಧೋಳ(ಕೆ), ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ(ಜೆ), ಕೋಣಾರ್, ಜಾಧಾ, ಸಾವರಗಾವ, ಪಾಂಡ್ರೆ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ	397.35	132.43	2.75	ಗುರುನಾಥ ಕೋಳೂರ್	132.43	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ	ಕುಂಜೂರ ತಾಂಡಾ, ಕೋಣಮಾಡು ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಕೋಣ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಕೋಣ ಕುಂಜರ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ವಿಲರ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರ(ಕೆ), ಭವನ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರ(ಕೆ), ಬಂಕಿ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರ(ಕೆ), ರೂಪಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗುಡಪಳ್ಳಿ, ಎಳೆಬಾರ ತಾಂಡಾ, ಭಾವನಾ						
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ	ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮಾಡ, ಕುಂಬಚ್ಚಿ, ಬೆಡ, ಹುಲಸೂರ, ಕಾಳಗಾಬರ, ಕೋಣಗಾಬರ, ಮುರ್ಗ(ಕೆ), ಕೋಣಾ ಪಾಡಿ, ಬಳಪ್ಪ(ಪ), ಕೋಣ್ಣೇಕೆರೆ, ಕುಂಬಚ್ಚಿ, ವಾಚಪಳ್ಳಿ, ಜಂಬಗಿ, ಭಂಕುಡಾಡು ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ, ಕುಂಬಚ್ಚಿ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ ಮತ್ತು ಪುನಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂಕಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.	100.00	55.12	0.9	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಲ್ಲಾಜೆ	55.12	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ	ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಣಮಾರ (ಯು), ದೋಂಗರಗಾವ, ಹಂದಿಕೋ, ಹುಲಸೂರ, ಸಂಗಮ, ಹಕ್ಕಾಳ, ಕೋಣಗಾಬರ, ರಾಮಪುರ ತಾಂಡಾ, ಮುರ್ಗ (ಕೆ), ಕುಂಬಚ್ಚಿ, ಬೆಡ, ಮುಧೋಳ (ಕೆ), ಚಿಕ್ಕ (ಜೆ), ವಡಗಾಂವ ಮತ್ತು ಸಂಗಾರಮ ತಾಂಡಾ ವೆಲ್ಲೆಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ	100.00	17.50	0.75	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಲ್ಲಾಜೆ	17.50	
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ	ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಾಳಿ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದೇವರಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದೇವರಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಭವನ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಮಾಡಾರಾಜಪಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಸುರು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದೇವರಾಂವ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಡಾರಾಜಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.53	0	ವೀರೇಶ್ವರ ಚಿಮ್ಮ	0.53	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಪೂಜ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(work indmt. 111239)									

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಜಿರಾಡ್	ಜಿರಾಡ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಿಂಹರ ತಾಂಡಾ ಕಿರಾಡ್, ಬಸ್ಸಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಕಿರಾಡ್ ವಾಣಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ (ಯು), ಶೋಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಾಬೀಡ, ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಬಾವಲಗಾಂವ, ಮುಧೋಳ (ಬಿ), ತೋರಣಾ, ಕಮಲನಗರ, ಸಂತಪೂರ, ದೋಂಗಾಂವ, ಹಜಗಾಂವ, ತಾಣಾಕುರನೂರ, ಚಿಂಮಿಗಾಂವ, ದಾಬಣ (ಬೋ), ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ದೋಂಕಿ, ಮಸ್ಕಲ ತಾಂಡಾ, ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಭಾವರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹುಕ್ಕೇರಾ, ವಸಿಲಾಮ ತಾಂಡಾ ಮೋಧೋಳ (ಬಿ), ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾ, ಬುಕ್ಕಲ ತಾಂಡಾ, ಮಾಕೇಗಾಂವ, ಯೆಮಾಜಿ ತಾಂಡಾ ದೋಂಗಾಂವ, ಬಸ್ಸಿ ತಾಂಡಾ ದೋಂಗಾಂವ, ರಮಣಾ ದೋಂಗಾಂವ, ಮಾನಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ದೋಂಗಾಂವ, ಭವಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರಕಲ, ಭೂಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ದೋಂಗಾಂವ, ಸಾಮಗಿರಾಂವ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ (ಜೆ), ಯಕನಾಥ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ (ಜೆ), ಎಕೇರಾ ತಾಂಡಾ, ಕಿರಾಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಂತರದ ವಸತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	259.29	-	2.00	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಲ್ಯಾಷ್	-	ಮುಗಿದಿದೆ
ಪರಂಪರಾಪುರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.48	3.99	-	ಜಗದೀಶ ಮಿಶಾ	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91701)	0.47	0.43	-	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ	0.43	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93853) (41 ಸಂಖ್ಯೆ)	14.63	-	-	ಜಗದೀಶ ಮಿಶಾ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.55	-	-	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಪೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
SI Reserved									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗುತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108540)	45.00	-	0.30	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಗೂಡ, ಚಿತ್ತಾ (ಕೆ) ಮತ್ತು ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108541)	45.00	-	0.30	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೂರ, ಮಂಕಾಳ ಮತ್ತು ಭೋಸಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (108543)	43.36	-	0.30	ರವಿ ಬಿ. ಚಿತ್ತಾ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
General									
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸ ಸಿ.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಟನಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108532)	35.57	-	0.30	ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಗರಾಳಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent. 111930									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂಡ, ಗಡಿ ಗೋಗಾಂವ, ಹಾಲಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108530)	48.00	250.12	0.40	ಗುರುನಾಥ ಕೊಕ್ಕೂರ್	250.12	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ, ಕಾದರಾಬಾದವಾಡಿ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108531)	48.22	-	0.35	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಣಗಾಂವ, ಮುಡಪ್ಪ, ಮೇಡರ್ (ಕೆ) ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108534)	45.00	-	0.35	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವಪಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108536)	43.40	-	0.30	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮೇಶ್ವರ್ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108537)	45.00	-	0.30	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಕವಾಡಿಯಿಂದ ಚೌಕವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108538)	45.00	-	0.30	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.

5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೆನೂರು, ಭಕ್ತನಾಥ ಮತ್ತು ಲಾಜಪತ್ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (108539)	45.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಭಾರನೂರು ಮತ್ತು ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108542)	43.33		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬ್ಯಾಂಕ್-01: ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂವೆಂಟ್ ನಂ: 93847)(4 ಸಂಖ್ಯೆ ;	5.92	0			0	ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.43	0.41			0.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರು, ಕಲ್ಲೂರು, ಹಿಜಾಲನೂರು, ಬೇಣಬೆಂಕೋಳಿ, ಹಿಜಾಳೇರು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93154)	0.52					ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಮಿನೂರು, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಲ್ಕುನಾಬಾದ್‌ಹಾಡಿ ಮತ್ತು ಘೊಡಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.84	0.84			0.84	ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಣಕೇರಾ, ವರವಳ್ಳಿ (3), ಜಲಾಂಗಿ, ಕಡೀರಬಾದ್‌ಹಾಡಿ, ಸಂದಮಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613)	0.92					ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮುರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(90931)	0.32					ಮುಗಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
SC Reserved									
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಣಬೆಂಕೋಳಿ, ಮದ್ದೂರನೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108464)	50.00	39.28	0.40	ಬುಧ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ	39.28	ಮುಗಿದಿದೆ.
General									
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಡಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಹೆಂಡ್ತಳ ಮತ್ತು ಕಡೀರಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108546)	43.51	14.63	0.35	ಸಚಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್	14.63	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent. 111734)									
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಣಕೆರೆ, ಜನಪಾನಗುಡ್ಡ ಹುಡಗಿ, ಚಿತ್ರಬೋಜಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡುಂಬಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108450)	48.75	480.61	0.4	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಯಾ	480.61	ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕುರಿ ಹುಮನಾಬಾದ್, ಪಕ್ಕದೊಂಡಿ ಹಾಗೂ ಭುಮ್ಬನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108451)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಕೋರಕ, ಘಟಕಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108452)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಕೇರಾ, ಓಡಗಿ ಹಾಗೂ ಸೊಲ್ವಾನಬಾದ್ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108453)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಕೆರೇರಬಾದ್ ಹಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108454)	48.76		0.34			ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನಕೇರಾ, ಹುಣಸೇರಾ ಹಾಗೂ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108455)	48.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗನೂರು, ಕುಮಾರಬೆಂಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮದಬೂರುಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108457)	48.53		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೇರಾ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಬೇಣಕೇರಾ ಹಾಗೂ ಶೇಡೋಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108459)	49.12		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.

9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಲ್ (8), ನಂದಗುಂವ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108462)	46.38		0.46			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ(ರಾಮನಗರ), ಅಮರೇಶ್ವರ ಹಾಡೆ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧುಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108463)	40.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
		Package:- 2 (work indent. 111931)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬಿಳವೇಲ್ಯೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ, ರಾಮನೂರಹಾಡಿ, ಯರಬೇಗ, ಸರಲಾಪುರ, ಶಂಕರಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಹುಪದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108544)	45.00	41.61	0.30	ವೀರಶೈಲ 6.2.	41.61	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬಿಳವೇಲ್ಯೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದನವಾಡ ಹಾಡಿ, ಹೊಮಂತಹಾಡಿ (ಎಮ್ಮ), ಯರಂದಗಿ, ಭಗವಂತಹಾಡಿ, ರೋಳಹಾಡಿ, ಕೊಡಿಯಾಳ (ಆರ್) ಮತ್ತು ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಹುಪದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108545)	45.00		0.4			ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್(ರ) ಜ್ಯೋತಿ-1: ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93824) (7ನೆಯ)	2.07	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್(ರ) ಜ್ಯೋತಿ-1: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ; 93824; (16 ನೆಯ)	5.36	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ
		ಪೋಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
		SC Reserved						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೋಡ, ಹಾಕೋಳ, ಮಾರೇಮಪುರ (4) ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (108125)	40.15	-	0.25	ಆನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೇಶ್	-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೋಡ, ಬಂಕಲಗುಡ್ಡ, ಪೋಣರಾಣ (ಬಿ) ಮತ್ತು ಪೋಣರಾಣ (8) ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108126)	35.00	-	0.20	ಕಾಶ್ಯಪ ಕನಕ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಗೋಡ ಸಿಂಧೂರು, ಪಾಶರವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107970)	35.00	-	0.20	ಆನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೇಶ್	-	ಮುಗಿದಿದೆ
		Package:- 1 (work indent.112005)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕುಂಡ, ಮೋದಾಳ ಮತ್ತು ಭಂಗೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108127)	32.12	25.77	0.30	ಆಶೋಕ ಕುಮಾರ ಪಡಗರೆ	25.77	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನೇರಿ, ಕೋಕಾರ (ಬಿ), ಅನವೂರಹಾಡಿ, ಸೀಕೇಂದ್ರಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಸಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108014)	48.00		0.30			
		Package:- 2(work indent. 112004)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಾಣಾ, ಅಯ್ಯನಪುರ, ಕುಕ್ಕಾಡ ಮತ್ತು ಮಾರೇಮಪುರ (5) ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108015)	45.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೋದಂಪಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ, ಕಡವಾಡ ಮತ್ತು ಬಲರಾಹಾಡ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (107798)	45.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನ್ನೂರ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಮಲಕಾಪುರ, ಮತ್ತು ಪಾಪಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108016)	45.00	44.84	0.40	ಸಚಿನ್ ಕೊಳ್ಳುರ (ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್)	44.84	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇಕುಳಿ, ಬಂಜೂಳಿ, ಮಲೇಶ್ ಮಾರ್ಕಪುರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108123)	40.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ
		Package:- 3 (work indent. 111737)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರ್ಗಾ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107148)	20.00	106.48	0.15	ಮಹೇಶ ಚಂಪಾಮಣಿ	106.48	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಓಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(107151)	14.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ

(4)

3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ರ)	ಮುಖನಾಡು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107164)	14.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ರ)	ಮುಖನಾಡು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಹಾಗಣ್ಣನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107170)	14.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ರ)	ಮುಖನಾಡು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಕರಣ್ಣನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107171)	14.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ರ)	ಮುಖನಾಡು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಕುಡುಗನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107172)	14.78		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ರ)	ಮುಖನಾಡು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಮಣ್ಣುಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107176)	29.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ರ)	ಮುಖನಾಡು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಬೇವಳ್ಳಿಬೇವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107175)	15.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ರ)	ಮುಖನಾಡು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಬಿ.ಕೆ.ಬೇವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107177)	10.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ರ)	ಮುಖನಾಡು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಬದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107178)	10.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ರ)	ಮುಖನಾಡು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107179)	11.05		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ನೊಲಪುರ, ಭತ್ತಪುರ, ಚಾಂಪೂಳ ಮತ್ತು ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.65	10.38			10.38	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಗುಡಗಿ, ದನಕೆರೆ, ಬಸಂತಪುರ, ಕಲಿಯಂಬರ ಮತ್ತು ಭತ್ತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (97642)	17.42	16.29			16.29	ಮುಗಿದಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
ST Reserved									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಬಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಗಿ, ಚಾಂಪೂಳ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (106771)	50.00	37.96	0.25	ವಾಂಚವೀರ	37.96	ಮುಗಿದಿದೆ
Package:- 1 (work indent. 112006									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಕಲಿಯಂಬರ, ಬಸವಾಡ, ಯೆಣ್ಣೆ, ರಾಜಾಳ, ಸಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107772)	50.00	149.94	0.25	ಶಿವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ	149.94	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಗುಡ್ಡ, ಕಾಡಾಪುರ, ಕುಮಾರಪುರ, ಬೇವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108214)	50.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ನೊಲಪುರ, ಬಸಂತಪುರ, ಭತ್ತಪುರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107884)	49.52		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗು	ಹ್ಯಾಂಡ್-1: ಫಾಲ್ಗು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ (93043) (7 ಸಂಖ್ಯೆ)	31.93	11.94			11.94	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಮಹದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.66	1.66			1.66	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಬಿಜ್ಜೆಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.83	6.47			6.47	ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಫಾಲ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.55	0.00			0.00	ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಮಹದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.98	0.00			0.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
SC Reserved									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಬೇವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108120)	20.00	-	0.13	ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೇಗೌಡ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಬೇವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಟಿ.) ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108303)	30.00	-	0.25	ಮಹೇಶ ಚಾವ್ಲಾ	-	ಮುಗಿದಿದೆ

6

3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಕರಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108733)	23.44	-	0.22	ರೇಮಣಿ ಧೋಣಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
			ST Reserved						ಮುಗಿದಿದೆ
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108116)	30.00	22.77	0.25	ರವಿ ಬಿ.ನಿಟ್ಟಾ	22.77	ಮುಗಿದಿದೆ
			General						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108118)	15.00	8.79	0.10	ರಾಜಕುಮಾರ	8.79	ಮುಗಿದಿದೆ
			Package:- 1 (work indent 112054)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108300)	20.00	147.80	0.10	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ	147.80	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107879)	30.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108295)	30.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (110006)	20.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108707)	20.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ತ್	ಫಾಲ್ತ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107885)	38.54		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿಡಾರ್	ಬಿಡಾರ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಮುರಬ್ಬೆ, ದಾಖಲಾಗುವ, ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಬಿಡಾರ್, ಧಾರವಾಳ, ಕಂಪುರ, ಪಾಂಡುರ, ಪಾಂಡುರ(ಎಸ್), ಸಾವಳ, ಬಿಂಡಿಕೇ, ಬೇಳಕೋಟೆ(ಬಿ.ಎಸ್), ಬಿಗ್ಗಿ, ಬೇಳಕೋಟೆ, ಪಾಂಡುರ, ಬೇಳಕೋಟೆ(ಎಸ್), ಕಂಪುರ, ಕೋಟುರ, ರಸ್ತೆ(ಕೆ), ಬೇಳಕೋಟೆ, ಪಂಪು,	158.09	53.05	1.10	ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟುರ	53.05	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿಡಾರ್	ಬಿಡಾರ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕಾ, ಪಾಂಡುರ, ಧಾರವಾಳ, ಬೇಳಕೋಟೆ, ನಂದಿ ಬೇಳಕೋಟೆ, ಬಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ.ವಾರ್ಡನ್ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (94024)	50.00	25.84	-	ಸುಧಾಕರ್ ಜಾಂಕಿ	25.84	ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿಡಾರ್	ಬಿಡಾರ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರ ಮುಖಂಡ ಗುಂಡಿ ಕೆಲಸದ ಮುಗಿದು ಎಸ್.ಬಿ.ವಾರ್ಡನ್ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (93309)	10.24	8.10		ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆ	8.10	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಮೊದಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (work indent 111240)						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿಡಾರ್	ಬಿಡಾರ್ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕಾ, ಪಾಂಡುರ (ಎಸ್), ಪಾಂಡುರವಾಡಿ, ಪಾಂಡುರ, ಕುಲಾರ (ಬಿ), ಪಾಂಡುರವಾಳ, ಎಕಂಡಾ, ಕುಲಾರವಾಡಿ, ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಬೇಳಕೋಟೆ, ಪಾಂಡುರ, ಮುಖಂಡ, ಬೇಳಕೋಟೆ, ಪಾಂಡುರ, ಬೇಳಕೋಟೆ (ಎಸ್), ಬೇಳಕೋಟೆ (ಬೇಳ) ಮತ್ತು ಸೋರಳ್ಳಿ	122.31	-	1.20	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು,

(Signature) K-C

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಿ.ಎ. ಕೋಟುರವಾಳ, ಬೇಳಕೋಟೆ ಮತ್ತು
ಬೇಳಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ
(ಬೇಳಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಕುಲಾರ)

(9)

ವರ್ಷ	ವಿಭಾಗ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ರ.ಹ/ ಚ.ಮೀ	ಅನುಬಂಧದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಸುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿ ರಸ್ತೆ		ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ		
						ಅಧಿ ಕೆ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಗಲ ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನುದಾನ	ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನ						ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದು	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದು	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು
ಹಂತ-03																	
2017-18	ಜಿಲ್ಲಾ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-145 ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಗಲ್ಲು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ - ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 35.60 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 90.00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 34	3497.26	4013.12	23.32	5.50	3918.25	-	ಮೆ. ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	30/06/2016	29/09/2017	29/09/2017	15 ತಿಂಗಳು	ಹೌದು	-	-
				6.00	7.00												
		ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-146 ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಗಲ್ಲು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ - ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 48.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 108.00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 122	2696.60	3538.16	1.00	5.50	3459.25	-	ಮೆ. ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	30/06/2016	29/09/2017	29.09.2018	27 ತಿಂಗಳು	ಹೌದು	-	-
				14.50	7.00												
				0.50	13.00												
						7.00	15.00	2608.26	-	ಮೆ. ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	30/06/2016	29/09/2017	29/09/2017	15 ತಿಂಗಳು	ಹೌದು	-	-
		ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-147 ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತ್ಯಪುರದ ಜಂಟಿ - ಜಮೀನು ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 60.00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 123	2320.77	2641.63	0.35	3.75										
						9.15	5.50										
						10.93	7.00										
						19.10	5.50	3470.81	-	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೋಲಾರ್	07-08-2016	07-10-2017	30.03.2018	19 ತಿಂಗಳು	ಹೌದು	-	-
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-148 ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಗಲ್ಲು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಡಿಗೆ - ಜಂಟಿ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 52.20 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 75	3200.06	3548.58	6.60	7.00												
				0.26	10.00												
				0.48	15.00												
				0.39	16.00												
Total			11714.69	13741.49	99.58		13456.57	0.00									
2018-19																	
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.																	
ಹಂತ-04 ಫಾಲ್ಟ್ - 01																	
2019-20	ಜಿಲ್ಲಾ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-370(ಎ) ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ - ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 25.00 ಕೆ.ಮೀ.00 ರಿಂದ 32.00 ಕೆ.ಮೀ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 34	692.98	4159.43	4.60	7.00	937.50	-	ಮೆ. ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	18-07-2019	17-06-2020	11 ತಿಂಗಳು	ಹೌದು	-	-	-
		ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-370(ಬಿ) ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯಪುರದ ಜಂಟಿ - ಜಮೀನು - ಜಮೀನು ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 53.80 ರಿಂದ 55.35 ಕೆ.ಮೀ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 123	407.44		1.16	15.00										
		ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-370(ಸಿ) ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಜಮೀನು ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 6.20 ರಿಂದ 16.20 ಕೆ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR BHA 7	678.55		5.80	5.50										
		ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-370(ಡಿ) ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ರಿಂದ ಬಸವನಗಲ್ಲು ಜಮೀನು ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 25.00 ಕೆ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR BHA205	776.44		6.10	5.50										
		ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-370(ಇ) ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಸವನಗಲ್ಲು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಎಂ. ಎಸ್. ಜಂಟಿ - ಜಂಟಿ - ಜಂಟಿ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-11 ರ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 24.00 ಕೆ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 11	1253.63		9.10	7.00										
		ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-371 ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಗಲ್ಲು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಜಮೀನು ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 122 ರ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 18.00 ಕೆ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 122	1119.50	1220.97	8.20	7.00	440.17	-	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೋಲಾರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದಾರ್	18-07-2019	17-06-2020	6 ತಿಂಗಳು	ಹೌದು	-	-	-

ಅನುಬಂಧ-01

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	
		ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
1	2017-18	4	ಇಲ್ಲ
2	2018-19	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
3	2019-20	04 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು (12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಲ್ಲ

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕುರವಾಡಿ
 ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
 ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುಬಂಧ - 2 ರಾಜ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ.

Annexure 2

LCQ No - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore

1

DETAILS OF DECLARED NATIONAL HIGHWAYS IN BIDAR DISTRICT FROM 2017-18 TO 2019-20

Sl No	NH No		Stretch/Chainage			Length (Km.)		Lane width	G. Total
	Old	New	Name	From	To	With PWD	With NHAI		
1	161A	161A	The Highway starting from its junction with NH-548C Akot, Patsul, Bhod, Akola, Barshi Takli, Shelu bazaar, Mangrulpur, Manora, Digras, Arni, Dhanoda, Mahur, Sarkhani, Kinvat, Islapur, Himayatnagar, Bhokar, Mudkhed, Nanded, Osmanpur, Kautha, Mukhed, Barhali, Mukrabad, Lakhmapur, Sawarmal, Nangarga, Wazzar in the state of Maharashtra connecting Aurad, Tuljapur, Mustapur, Markhal, Nawadgeri and terminating at its junction with Bidar Ring Road in the state of Karnataka.	0.00 Km (Vanamarpalli MH-KNT Border)	45.00Km (Bidar Ring Road)	45.00	0.00	Km 0-3, km5.7-6 - Single lane km 3-5.7, 6-46.7 - Intermediate lane	45.00
					Total	45.00	0.00		45.00

(Signature) K-C

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜಿಲ್ಲಾಕೋಶಾಯೋಗಿ, ಬಿದರದ ಮುಖ್ಯ
ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾಕೋಶಾಯೋಗಿ
(ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು)